

محافظة البلقاء

محافظة البلقاء

لمحة عامة:



تتميز محافظة البلقاء بطبيعتها الجبلية وبتنوع المناخ والتضاريس، فهي تقع في الجزء الغربي من المملكة حيث تكتسب موقعاً متوسطاً بين كافة محافظات المملكة إشتهرت بطبيعتها الخلابة وكرومها الجميلة وآثارها القديمة.

التضاريس والمناخ:

تتميز المحافظة بتنوع المناخ والتضاريس إذ تنخفض منطقة الأغوار لتصل إلى (٢٢٤)م تحت سطح البحر، أما الجبال فيصل ارتفاعها إلى (١١٣٠)م ، حيث أن مناطقها المرتفعة تمتاز بمناخ ماطر وبارد شتاءً ومعتدل صيفاً، ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها (٦٠٠)ملم، أما المناطق المنخفضة (الأغوار) فتتميز بإعتدال درجات الحرارة شتاءً وإرتفاع درجات الحرارة صيفاً ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها (١٥٠-٢٠٠)ملم، مما يعطي المحافظة ميزة زراعية نسبية تساعدها على التنوع في الزراعات على مدار العام، فضلاً عن الأهمية السياحية بفصلها الشتاء والصيف.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة البلقاء في الجزء الغربي من المملكة، وتمتاز محافظة البلقاء بموقعها الوسطي بين محافظات المملكة ويبعد مركز المحافظة عن العاصمة عمان حوالي (٢٥) كم، وتبلغ مساحة محافظة البلقاء حوالي (١١١٩)كم^٢ وبهذا تشكل المحافظة ما نسبته (١.٣%) من المساحة الكلية للمملكة.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

يبلغ عدد السكان في المحافظة حوالي (٣٩١٩٠٠) نسمة (دائرة الإحصاءات العامة ٢٠٠٨)، ويتوزع سكان المحافظة على ألوية المحافظة الخمسة، ويلاحظ بأن هناك تركيز

سكاني في لوائي عين الباشا وقصبة السلط بنسبة (٣٧.٢%، ٣١.٧%) على التوالي، فيما يلاحظ الكثافة السكانية البارزة على مستوى المحافظة في لواء عين الباشا إذ تبلغ (١٤٨٨.٦) نسمة/كم^٢.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة البلقاء

معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢	النسبة %	المساحة كم ^٢	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
٢٧٣.٩	٤٠	٤٥٤	٣١.٧	٦٠٢٩٠	٦٤٠٤٠	لواء القصبة
٨٤١	٣	٣٠	٦.٤	١٢٢١٠	١٣٠٢٠	ماحص والفحيص
٢١٦.٥	٢١	٢٤٣	١٣.٤	٢٥١٣٠	٢٧٤٧٠	دير علا
١٤٩.٢	٢٧	٢٩٤	١١.٢	٢٠١٣٠	٢٣٧٣٠	الشونة الجنوبية
١٤٨٨.٦	٩	٩٨	٣٧.٢	٧٠٦٤٠	٧٥٢٤٠	عين الباشا
٣٥٠.٢	١٠٠	١١١٩	١٠٠	٣٩١٩٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة/ ٢٠٠٨.

التقسيمات الإدارية:

تقسم المحافظة إدارياً إلى خمسة ألوية هي :-

أولاً : لواء قصبة السلط :

- قضاء العارضة
- قضاء عيرا ويرقا
- قضاء علان
- قضاء زي

ثانياً : لواء الشونة الجنوبية.

ثالثاً : لواء دير علا.

رابعاً : لواء عين الباشا.

خامساً : لواء الفحيص.

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة البلقاء حسب الألوية والقرى



أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة البلقاء

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٩	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٦١٧٦٩.٤	٣٠.٤		
١.	مشروع انشاء مبنى محافظة البلقاء وسكن المحافظ	وزارة الداخلية	٢٥٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع والمبلغ المرصود للتأثيث.
٢.	مشروع تجهيز وتأثيث مستشفى البقعة.	وزارة الصحة	٣٠٠٠	-	٧٠	العمل جارٍ في موقع المشروع- المبلغ المرصود للتأثيث والتجيز المستشفى.
٣.	تنفيذ طريق الشونة الشمالية/الجنوبية/ منطقة كريمة .	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	٩٠.٩	٨٠.٦	المشروع في مرحلة التنفيذ وتم التنسيب بتمديد مدة العطاء ١٠٣ ايام.
٤.	إكمال طريق السلط الدائري/ الجزء الأول.	وزارة الأشغال	٣٠٠٠	٥٥.٨	١٠٠	المشروع في مراحل الاستلام
٥.	مشروع ري دامية	سلطة وادي الاردن	٥٩٠	٩٥	٩٥	المشروع في المراحل النهائية والمبلغ المرصود عباره عن مطالبة ماليه نهائية.
٦.	مطار الشونة الجنوبية	وزارة المالية	٢٠٠٠٠	١.٧	-	المشروع قيد الدراسة واختيار موقع المطار في منطقة الكثار .
٧.	تحسين وتنفيذ تقاطع أم النعاج.	وزارة الأشغال	٢٠٠٠	٥٢.٧	١٠	تم طرح العطاء وإحالته والمشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء وازالة المعوقات.
٨.	مشروع طريق الاغوار	وزارة الأشغال العامة	٥٠٠	١٠٠	٩٢	المشروع قيد التسليم
٩.	إنشاء طريق عيرا/الكرامة.	وزارة الأشغال	١٠٠	٩٩.٩	٩	المشروع في مرحلة التنفيذ
١٠.	مشروع ضخ مياه الموجب الى حسيبان الكفرين	سلطة وادي الاردن	٢٦٠٠	٦٧	٩٠	المشروع في مرحلة التنفيذ

١١.	مشروع تمديد خط المياه الرئيسي المغذي للمشاريع السياحية	سلطة وادي الاردن	١٠٠	٩٨.١	٩٠	تم تأجيل المشروع لعام ٢٠١٠
١٢.	إنشاء مستشفى السلط الجديد.	وزارة الصحة	٤٠٠٠	-	-	تم استملاك ٦٣ دونم في منطقة الطوف يوشع والمشروع قيد الدراسة والتصميم.
١٣.	مشروع تطوير وسط مدينة السلط	وزارة المالية	٢٠٠٠	٠	٠	
١٤.	مشروع حزمة الامان الاجتماعي	وزارة التخطيط	٩١٦	٩١.٨	٩٠	يمثل هذا المشروع تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة.
١٥.	مشروع تطوير السياحة الثالث	وزارة التخطيط	١٦٠٠	٤٠		
١٦.	مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي	وزارة التخطيط	٥٧١	٨٨.٣	٩٠	تم الانتهاء من المرحلة الاولى من هذا المشروع
١٧.	تنفيذ تقاطع قصر العدل / مدخل مدينة السلط	وزارة الاشغال	١٠٠٠	٠	٠	تم تأجيل المشروع لعام ٢٠١٠
١٨.	مشروع دعم زراعة المحاصيل الحقلية	وزارة الزراعة	٢٥٠	٠	٠	الاستغلال الامثل للاراضي الصالحة لزراعة المحاصيل.
١٩.	استصلاح الاراضي	وزارة الزراعة	٥٠٦.٦	٧١	٨٠	زيادة الرقعة الزراعية (حفظ التربة والمياه).
٢٠.	مشروع حمايات مجرى سيل الزرقاء	سلطة وادي الاردن	٢٠٠	٣٦.٤		
٢١.	مشروع تسييج قناة الملك عبدالله	سلطة وادي الاردن	٥٠٠	٠.٣	٥	تم طرح واحالة العطاء
٢٢.	مشروع انشاء مبنى مديرية الوسط	سلطة وادي الاردن	٥٠٠	٤٦	٤٦	العمل جاري في موقع المشروع.
٢٣.	مشروع انشاء ثلاث مديريات تنمية اجماعية	وزارة التنمية الاجتماعية	١٣٠٤	٠	٠	تم تأجيل المشروع لعام ٢٠١٠
٢٤.	حزمة مشاريع وزارة التربية والتعليم	وزارة التربية والتعليم	١٦٠٠	٣٨	٨٥-١٥	صيانة وتنفيذ مدارس
٢٥.	حزمة مشاريع وزارة الصحة	وزارة الصحة	١٤٤٧	٤٨	٨٥	تحديث وصيانة الاجهزة والمعدات الطبية

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة البلقاء

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٩

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة البلقاء (٦١٧٦٩.٤) ألف دينار لعام ٢٠٠٩ موزعة على القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية في حين بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٨٧٤٣.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٣٠.٤%) من إجمالي المخصصات الرأسمالية المقدرة للمحافظة وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف للإنفاق، وتعتبر نسبة مقبول من الإنفاق لمثل هذا الوقت من السنة. كما في الشكل رقم (١).

(بالآلاف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٩	الإنفاق حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٦١٧٦٩.٤	١٨٧٤٣.٨	٣٠.٤

المصدر: دائرة الموازنة العامة ٢٠٠٩.

شكل رقم (١)

ويشير توزيع المخصصات المالية لمحافظة البلقاء حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٦٢.٨%) من إجمالي مخصصات محافظة البلقاء لعام ٢٠٠٩ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، وبلغت نسبة قطاع الصحة (١٦.١%) من إجمالي مخصصات محافظة البلقاء كما هو واضح في الشكل رقم (٢).

شكل رقم (٢)

وفي ما يلي تحليل موجز لأبرز مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الإشغال العامة والإسكان :-

تم تخصيص مبلغ (١٠١٠٠.٠) الف دينار لوزارة الاشغال في محافظة البلقاء مشكلة ما نسبته (١٦.٤%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٦٩٥٧.٢) الف دينار اي ما نسبته (٦٨.٩%) من المخصصات المرصودة لوزارة الاشغال العامة والإسكان في المحافظة، وهي من نسب الانفاق المرتفع لمثل هذا الوقت من السنة. ويعزى ارتفاع هذه النسبة الى ارتفاع الانفاق في اكمال طريق السلط الدائري وتنفيذ طريق الشونة الشمالية / الشونة الجنوبية وتحسين وتنفيذ تقاطع مثلث ام النعاج.

وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن :-

تم تخصيص مبلغ (٥٠١٨.٥) الف دينار لسلطة وادي الاردن في محافظة البلقاء مشكلة ما نسبته (٨.١%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، حيث تم انفاق (٣٠٤١.٩) الف دينار اي ما نسبته (٦٠.٦%) من المخصصات المرصودة للسلطة في المحافظة، وهي من نسب الانفاق المرتفع لمثل هذا الوقت من السنة، ويعزى سبب الارتفاع الى ارتفاع انفاق بعض المشاريع في السلطة مثل مشروع ضخ مياه الموجب حسبان – الكفرين ومشروع دراسة البيئة وضبط الجودة.

الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (٩٩٦٤.٠) الف دينار لوزارة الصحة في محافظة البلقاء مشكلة ما نسبته (١٦.١%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، حيث تم انفاق (١١٧٣.٨) الف دينار اي ما نسبته (١١.٨%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠، ومعظم المخصصات المرصودة في المحافظة عبارة عن نفقات مستمرة لتحديث الاجهزة وصيانتها لرفع كفاءة الجهاز الطبي وانشاء مستشفى في المحافظة وهي من نسب الانفاق المنخفض لمثل هذا الوقت من السنة. ويعزى هذا الانخفاض عدم الانفاق على بعض المشاريع حتى تاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠.

التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (٣١٢٨.٤) الف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة البلقاء مشكلة ما نسبته (٥.١%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم انفاق (١٥٢١.١) الف دينار اي ما نسبته (٤٨.٦%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠.

الوزارات والدوائر الاخرى:-

تم تخصيص مبلغ (٣٣٥٥٨.٥) الف دينار للوزارات والدوائر الاخرى في محافظة البلقاء مشكّلة ما نسبته (٥٤.٣%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم انفاق (٦٠٤٩.٨) الف دينار اي ما نسبته (١٨.٠%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالألف دينار

١- مشروع إنشاء مبنى محافظة البلقاء وسكن المحافظ

	١٩٦٠ ١٦ شهراً ٢٥٠ ٢٥٠ %١٠٠ %١٠٠	الكلفة الكلية: مدة التنفيذ: مخصصات عام ٢٠٠٩ : الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ : نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ : نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : سير العمل في المشروع : الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع : ملاحظات :
<p>المملكة الأردنية الهاشمية المشروع : مبنى محافظة البلقاء المالك : وزارة الأشغال العامة والسكان الاستشاري : ركن الأردن للإستشارات الهندسية التنفيذ : شركة محمد طحاينة وشركاه مدة التنفيذ : ٤٥٠ يوماً رقم العطاء : ٢٠٠٦/١٥٤ 21/10/2008 المنشورة : ٢٠٠٧/٤/١</p>	تم الانتهاء من المشروع، والمبلغ المرصود لتأنيث. تم استثناء سكن المحافظ من المشروع لتوفير مساحة لوقوف السيارات داخل حرم المبنى . %١٠٠ تم الانتهاء من المشروع وتم تسليمه.	
	-	

بالألف دينار

٢- مشروع تجهيز وتأثيث مستشفى البقعه

	١٥٠٠٠ ٢٠ شهر ٣٠٠٠ . % %٠	الكلفة الكلية : مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الانفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الانفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : سير العمل في المشروع:
المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل مستمر على أرض الواقع. المبلغ المرصود في قانون الموازنه لعام ٢٠٠٩ لتأثيث وتجهيز المستشفى	- %٠	الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع :
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.		
تم الإنفاق على المشروع من أصل القرض الصيني نسبة انجاز ٦٥%.		ملاحظات :

بالألف دينار

٣- مشروع تنفيذ طريق الشونة الشمالية-الجنوبية (منطقة كريمة)

	١٠٥٠٠ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ٢٥٠٠ ٢٢٧٢.١ %٩٠.٩ %٨٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : سير العمل في المشروع
المشروع في مرحلة قيد التنفيذ وتم التنسيب بتمديد مدة العطاء ١٠٣ يوم.	- %٨٠.٦	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
المشروع يسير حسب المخطط		
ربط محافظة إربد في محافظة البلقاء.		ملاحظات

بالآلف دينار

٤- مشروع اكمال طريق السلط الدائري / الجزء الاول

١٠٥٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
٣٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٦٧٤.٩	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٥٥.٨	نسبة الإنتفاق من المخصص
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع في مراحل التسليم. المبلغ المرصود يمثل مطالبات مالية.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع
يقع المشروع في لواء قصبة السلط ويخدم سكان المحافظة.	ملاحظات

بالآلف دينار

٥- مشروع ري داميه

١٥٢٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهر	مدة التنفيذ
٥٩٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٥٥٣.٨	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٩٣.٩	نسبة الإنتفاق من المخصص
%٩٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع في مراحل النهائية، والمبلغ المرصود هو عباره مطالبة مالية النهائية.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٩٥	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع
يقع المشروع في لواء دير علا.	ملاحظات

بالآلف دينار

٦- مشروع مطار الشونة الجنوبية

٥٥٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهر	مدة التنفيذ
٢٠٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٣٤٠.٥	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%١.٧	نسبة الإنتفاق من المخصص
%٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع في مراحل الدراسات والتصميم.	سير العمل في المشروع

- %٠	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
المشروع لا يسير حسب المخطط تم تحديد موقع المطار بشكل اولي في منطقة الكنار	ملاحظات

بالألف دينار

٧- مشروع تحسين وتنفيذ تقاطع أم النعاج

	٦١٣٠	الكلفة الكلية
	٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
٢٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩	
١٠٥٣.٣	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	
%٥٢.٧	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩	
%١٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	
تم طرح العطاء وتمت إحالته على مؤسسة ايمن الخضيري للمقاولات.	سير العمل في المشروع:	
-	الأوامر التغييرية	
%١٠	نسبة الانجاز التراكمية:	
العمل جاري لعمل تحويلة تغيير مسار للبدء بالمشروع وانتظار ازالة المعوقات (كيبيلات الكهرباء ، خطوط مياه، اتصالات)	تقييم المشروع	
يقع المشروع في لواء قصبة السلط وهو مشروع حيوي جداً بسبب كثرة الحوادث التي تقع على هذا الطريق مما يساعد في التخفيف منها .	ملاحظات	

بالألف دينار

٨- مشروع طريق السلط الأغوار

١٤٠٠٠	الكلفة الكلية
-------	---------------

	٤٨ شهراً ٥٠٠ ٥٠٠ %١٠٠ %١٠٠	مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
	المشروع قيد التسليم بناء جدران استنادية على جوانب الطريق. %٩٢ المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع ملاحظات

بالآلاف دينار

٩- مشروع إنشاء طريق عيرا - الكرامة		
	٧٥٠ ١٠ شهراً ١٠٠ ٩٩.٩ %١٠٠ %١٠٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
المشروع في مرحلة التنفيذ حيث تمت معالجة الانزلاقات التي حصلت للتربة. حدوث أوامر تغييرية لمعالجة الانزلاقات . %٩ المشروع يسير حسب المخطط بعد صدور الأوامر التغييرية.	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	ملاحظات :
يقع المشروع في لواء قصبه السلط قضاء عيرا ويرقا ويربط القضاء بلواء الشونة الجنوبية ويخدم أهالي المنطقة.		

بالألف دينار

١٠- مشروع ضخ مياه الموجب الى حسان - الكفرين

٧٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٧ شهر	مدة التنفيذ
٢٦٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٧٥١.٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٦٧%	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع في مرحلة التنفيذ.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
٩٠%	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط.	تقييم المشروع
	ملاحظات :

بالألف دينار

١١- مشروع تمديد خط المياه الرئيسي المغذي للمشاريع السياحية

٣٢٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهر	مدة التنفيذ
١٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٩٨.١	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٩٨.١%	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم تأجيل المشروع لعام ٢٠١٠	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
٩٠%	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط.	تقييم المشروع
	ملاحظات :

بالألف دينار

١٢- مشروع إنشاء مستشفى السلط الجديد

٤٥٠٠٠	الكلفة الكلية
٤٨ شهراً	مدة التنفيذ
٤٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
تم استملاك ٦٣ دونم في منطقة الطف يوشع	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
%	

سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم. - %٠ المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
ملاحظات	-

١١ - مشروع دعم المجلس الاعلى للشباب

الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	١٠٠٠ سنوي/ مستمر ١٠٠٠ ٩٠٠ %٩٠ % انشاء مركز شابات العارضه وبنسبة انجاز (٢٠%) واستكمال انشاء نادي العارضة الرياضي وبنسبة انجاز (٢٠%) - %٩٠ المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات :	

١٢ - مشروع تطوير وسط مدينة السط

الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	٢٠٠٠ ٠ %٠ % - %٠
ملاحظات :	

١٣- مشروع حزمة الامان الاجتماعي

٩١٦	الكلفة الكلية
سنوي	مدة التنفيذ
٩١٦	مخصصات عام ٢٠٠٩
٨٤١	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٩١.٨	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
يمثل هذا المشروع تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٩٠	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط.	تقييم المشروع
	ملاحظات :

١٤- مشروع تعزيز الانتاجية

٢١٩٤	الكلفة الكلية
سنوي / مستمر	مدة التنفيذ
٢١٩٤	مخصصات عام ٢٠٠٩
٤٥٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٢٠.٨	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
يمثل هذا المشروع الى زيادة انتاجية المواطن وتحقيق اثار ايجابية	سير العمل في المشروع
مباشره وملموسة على مستوى معيشتهم في كافة المحافظات مع	الأوامر التغييرية
التركيز على المناطق الاقل حظا.	نسبة الانجاز التراكمية:
-	تقييم المشروع
%٣٥	
المشروع يسير حسب المخطط.	
	ملاحظات :

١٥- مشروع تطوير السياحة الثالث

٥٠٠٠٠	الكلفة الكلية
لجميع المحافظات	مدة التنفيذ
٨٠ شهر	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٦٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٦٤١	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٤٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
%	

- %	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
المشروع يسير حسب المخطط.	ملاحظات :

١٦ - مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي	
٧٠٠٠ ٢٧ شهر ٥٧١ ٥٠٤.١ %٨٨.٣ %	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإففاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإففاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
تم الانتهاء من المرحلة الاولى والمرحلة الثانيه عباره عن تكمله للمشاريع التي لم تنتهي من المرحلة الاولى. -	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
%٩٠ المشروع يسير حسب المخطط.	ملاحظات :

١٧ - مشروع تنفيذ تقاطع جسر العدل مدخل مدينة السلط	
٤٠٠٠ ٣٦ شهر ١٠٠٠ ٠ %٠ %	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإففاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإففاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
الانتهاء من الدراسات والتصاميم اللازمه وتم تأجيل المشروع لعام ٢٠١٠ -	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
%١٠ المشروع يسير حسب المخطط.	ملاحظات :

١٨ - مشروع دعم زراعة المحاصيل الحقلية

٢٥٠	الكلفة الكلية
سنوي / مستمر	مدة التنفيذ
٢٥٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
.	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
يمثل هذا المشروع زيادة انتاج المملكه من القمح والشعير وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين المحاصيل الحقلية والاستغلال الامثل للاراضي الصالحة لزراعة المحاصيل.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط.	تقييم المشروع
	ملاحظات :

١٩ - مشروع استصلاح الاراضي

٢٠٢٠٠٠ لكل المحافظات	الكلفة الكلية
سنوي / مستمر	مدة التنفيذ
٥٠٦.٦	مخصصات عام ٢٠٠٩
٣٥٩.٨	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٧١	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
زيادة الرقعة الزراعية (حفظ التربة والمياه)	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٨٠	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط.	تقييم المشروع
	ملاحظات :

٢٠ - مشروع حمايات مجرى سيل الزرقاء

٢٠٠	الكلفة الكلية
٧٢.٨	مدة التنفيذ
%٣٦.٤	مخصصات عام ٢٠٠٩
%	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:

سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	- %٩٠ المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات :	

٢١ - مشروع تسييج قناة الملك عبدالله	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	٥٠٠ شهرين ٥٠٠ ١.٤ %٠.٣ % تم طرح واحالة العطاء - %٥ المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات :	

٢٢ - مشروع انشاء مبنى مديرية الوسط	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	٥٠٠ ١٢ شهر ٥٠٠ ٢٣٠ %٤٦ %٤٦ العمل جاري في موقع المشروع - %٤٦ المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات :	

٢٣ مشروع انشاء ثلاث مديريات تنمية اجتماعية	
١٣٠٤	الكلفة الكلية
٢٤ شهر	مدة التنفيذ
٢٥٩	مخصصات عام ٢٠٠٩
٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم تأجيل انشاء مديرية تنمية السلط لعام ٢٠١٠	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط.	تقييم المشروع
	ملاحظات :

٢٤ - حزمة مشاريع وزارة التربية والتعليم	
١٦٠٠	الكلفة الكلية
سنوي / مستمر	مدة التنفيذ
١٦٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٦١٥.٢	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٣٨	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٤٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
صيانة مدارس داميا والطوال الجنوبي والعارضة ومثلث العارضة /	سير العمل في المشروع
دير علا وبنسبة (٩٠%) وتنفيذ لمدرسة خزما الاساسية وبنسبة	الأوامر التغييرية
(٨٣%)	نسبة الانجاز التراكمية:
-	تقييم المشروع
%١٥-%٨٥	
المشروع يسير حسب المخطط.	ملاحظات :

٢٥ - حزمة مشاريع وزارة الصحة	
١٤٤٧	الكلفة الكلية
سنوي / مستمر	مدة التنفيذ

مخصصات عام ٢٠٠٩	١٤٤٧
الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	٦٩٣
نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩	%٤٨
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	%
سير العمل في المشروع	تمثل هذه الحزمة تحديث وصيانة الاجهزة والمعدات الطبية/ المراكز الصحية وصيانة مباني المراكز واجهزة ومعدات ولوازم طبية للمستشفيات.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز التراكمية:	%٨٥
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط.
ملاحظات :	

نظرة سريعة حول الإنجازات التتموية في محافظة البلقاء

نورد فيما يلي تحليلاً موجزاً لأبرز الإنجازات في محافظة البلقاء وفقاً للقطاعات الإقتصادية :-

أولاً: البنية التحتية والخدمات الحكومية الأساسية:

(١) الأشغال العامة والإسكان:

تغطي شبكة الطرق كافة المدن والقرى والتجمعات السكانية في المحافظة، ويكاد لا يخلو أي تجمع سكاني من وجود طريق تربطه مع التجمعات السكانية الأخرى، حيث تتوفر في المحافظة شبكة من الطرق الرئيسية والقروية ويبلغ مجموع أطوال هذه الطرق (٧٣٣) كم.

الجدول رقم (١-١)
أنواع الطرق الداخلية وأطوالها

نوع الطريق	طول الطريق (كم)
رئيسية	٢٠٦
ثانوية	١٦٧
قروية	٣٦٠
المجموع	٧٣٣

المصدر :- الاحصاءات العامة ٢٠٠٨.

وترتبط محافظة البلقاء مع المحافظات المجاورة بشبكة من الطرق الرئيسية المعبدة، وتعتبر هذه الطرق عنصراً مهماً في حركة الأفراد والبضائع والخدمات.

٢) المياه والري والسدود:

يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي في المحافظة حوالي (٦٠٠) ملم في حين تبلغ نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه (٩٨%) من إجمالي السكان وتبلغ حصة الفرد من التزويد المائي (١٥٤) لتر/يوم، وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه محطات التنقية (٤٤٠) كم^٢ في حين يبلغ عدد محطات الضخ العاملة (١٩) محطة.

الجدول رقم (٢-١)

التزويد المائي السنوي من الآبار الحكومية حسب الغرض

نوع الاستخدام	كمية التزويد السنوي (مليون م ^٣)
منزلي	٢١.٨
المجموع	٢١.٨

المصدر دائرة الإحصاءات /الكتاب الإحصائي السنوي ٢٠٠٧.

٣) قطاع الكهرباء:

يبلغ عدد محطات التحويل في محافظة البلقاء (٤) محطات، وقد بلغت نسبة السكان المتصلين بشبكة الكهرباء بالمحافظة (١٠٠%) فيما يبلغ عدد محطات الوقود بالمحافظة (١٤) محطة.

٤) البريد والاتصالات:

جميع مناطق محافظة البلقاء مغطاة ومخدومة بخدمات الهاتف وبنسبة (١٠٠%) ويوجد في المحافظة (٢٦) مكتباً للبريد في حين يبلغ عدد صناديق البريد (٤٥٥٤) صندوق.

٥) النقل والمواصلات العامة:

تتوفر في محافظة البلقاء وسائل نقل عامة وخاصة تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية لخدمة سكان المحافظة ومن حولها.

ثانياً: التنمية الاجتماعية والموارد البشرية:

١) قطاع الصحة:

تدار خدمات الرعاية الصحية في محافظة البلقاء من خلال شبكة واسعة من المراكز الصحية والمستشفيات حيث يوجد في المحافظة (٧٢) مركز صحي شامل وأولي وفرعي بالإضافة إلى (٥) مستشفيات منها (٤) حكومي ومستشفى خاص، حيث يبلغ عدد الأسيرة فيها (٥٦١) سرير، والجدول التالي يبين أهم البيانات الإحصائية لقطاع الصحة على مستوى المحافظة :-

الجدول رقم (٢-١)

البيانات الإحصائية لقطاع الصحة في محافظة البلقاء

المجموع على مستوى المحافظة	قطاع الصحة	
٥	عدد المستشفيات	
٥٦١	عدد الأسيرة	
٧	شامل	عدد المراكز الصحية
٤٠	أولي	
٢٥	فرعي	
٧٢	المجموع	
٤٩	عدد مراكز الامومة والطفولة	
١٢	مختبر/خاص	عدد المختبرات
٩	اشعة	
٣٦	اسنان	عيادات الاسنان
٧٩	خاصة	عدد الصيدليات
٨٦	حكومي	
١٢٤	المجموع	

١٠٨	طبيب عام
١٤٨	طبيب اختصاص
١٠٤	طبيب مقيم
٥٦	طبيب اسنان
٧	صيدلي
٦٣	مساعد صيدلي
٣٤٤	تمريض
م.غ	فني مختبر / اشعة

المصدر :- دائرة الاحصاءات ٢٠٠٨.

٢) قطاع التعليم:

أ) التعليم الأساسي والثانوي والمهني:

يبلغ عدد المدارس في محافظة البلقاء (٤١٠) مدرسة موزعين حسب اللواء من ذكور وإناث ومختلط.

الجدول رقم (٢-٢)

عدد المدارس والشعب الصفية في المحافظة حسب اللواء والجنس

عدد الشعب		عدد المدارس			اللواء	
مختلط	إناث	ذكور	مختلط	إناث		ذكور
٧٨٠	٤٧٥	٤٢٧	١٤٥	٢٠	٣١	لواء قصبه السلط
١٠٥	١٩٠	١٧٧	٢٢	٦	١٤	لواء الشونة الجنوبية
١٦٢	٢٢٤	٢٣٥	٣٠	٩	٢١	لواء دير علا
٤٢١	٤٢٠	٤٦٠	٧٢	١٤	٢٦	لواء عين الباشا
١٤٦٨	١٣٠٩	١٢٩٩	٢٦٩	٤٩	٩٢	المجموع

المصدر :- دائرة الاحصاءات العامة / الكتاب الاحصائي السنوي ٢٠٠٧

والجدول التالي يبين أعداد الطلبة والمعلمين حسب اللواء خلال العام ٢٠٠٧، وتشير البيانات أن نصيب المعلم يبلغ بالمتوسط ما يعادل (١٧.٨) طالباً.

الجدول رقم (٣-٢)

توزيع الطلبة والمعلمين ونسبة الطلبة حسب اللواء والجنس

طالب لكل معلم	عدد الطلبة		عدد المعلمين		اللواء
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	
١٤.٨	١٨٩٠٤	١٩٨٢١	١٨٧١	٧٤٤	لواء قصبه السلط

٢١.٥	٥٤١٢	٥٨٢١	٤٠١	٢٦٢	لواء الشونة الجنوبية
١٥.٤	٦٧٥٣	٧٨٢١	٥٦٤	٣٨٣	لواء دير علا
٢٣.٨	١٩٩٠.٦	٢١٤٨٣	١١٠.٨	٦٣٣	لواء عين الباشا
١٧.٨	١٠٥٩٢١		٥٩٦٦		المجموع الكلي

المصدر :- دائرة الاحصاءات العامة/ الكتاب السنوي ٢٠٠٧.

ب) التعليم العالي:

تضم محافظة البلقاء جامعة حكومية وجامعتان خاصتان وكلية مجتمع متوسطة عدد (٢) .

٣) التنمية الاجتماعية:

يوجد في محافظة البلقاء ثلاث مديريات للتنمية الاجتماعية (لواء القصبه، لواء الشونة الجنوبية، لواء دير علا) بالإضافة إلى مكتب للمديرية في لواء عين الباشا.

وتقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين في المحافظة من خلال :

أ) صندوق المعونة الوطنية :- يقدم صندوق المعونة الوطنية في المحافظة عدداً من الخدمات مثل المعونة النقدية المتكررة والتأهيل الجسماني وغيرها من الخدمات التي يقدمها الصندوق لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يبلغ عدد المنتفعين من الاسر المحتاجة (٥٠٤٠) حالة او ما نسبته ٧.٧% من الاسر المحتاجة في المملكة.

٤) قطاع العمل والتدريب المهني:

أ) العمل:

بلغت نسبة المشتغلين والنشطين إقتصادياً في المحافظة (٤٠.٨%) من إجمالي سكان المحافظة، حيث بلغت نسبة النشطين إقتصادياً من الذكور (٦٣.٩%) ومن الإناث (١٧.١%) من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ معدل البطالة للمحافظة (١٣.٢%) منهم (١٠.٤%) ذكور و(٢٣.٦%) إناث من إجمالي العاطلين عن العمل في المحافظة لعام ٢٠٠٧ حسب إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي ٢٠٠٧.

ب) التدريب المهني:

تضم محافظة البلقاء (٤) مراكز للتدريب المهني يبلغ عدد المتدربين الملتحقين بهذه المراكز (٢٠٩٠) متدرباً و(١٨٣٢) متدربة حيث يبلغ عدد الذكور (١٨٣٢) والإناث (٢٥٨).

١) الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية:

يوجد في محافظة البلقاء (٣١٠) مسجداً ويبلغ عدد الواعظات والمرشدات (٣٤) فيما يبلغ عدد الوعاظ والأئمة (١٢٣)، ويبين الجدول التالي عدد المساجد و الوعاظ والأئمة في المحافظة :-

الجدول رقم (٢-٥)

عدد المساجد والوعاظ والأئمة في المحافظة

العدد	على مستوى المحافظة
المساجد	٣١٠
الواعظات والمرشدات	٣٣
الوعاظ والأئمة	١٩٤
مؤذن وخادم	١٩٨

المصدر :- مديرية التخطيط /وزارة الأوقاف، ٢٠٠٨.

٢) مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) البلقاء:

يوجد في محافظة البلقاء (٣) مراكز لتعزيز الإنتاجية والتي تتبع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تهدف إلى إيجاد المشاريع المناسبة والتي تتلائم مع الميزة النسبية لكل منطقة وكذلك القيام بأعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترح أقامتها من قبل المواطنين بشكل مجاني بالإضافة إلى القيام بأعداد الدراسات والأبحاث للمناطق الأشد فقراً في المحافظة وذلك بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. والجدول التالي يبين تفاصيل نشاطات مراكز تعزيز الإنتاجية في المحافظة حسب نوع المشروع.

ثالثاً: التنمية الاقتصادية:

١) الزراعة:

يعتبر قطاع الزراعة من أهم الروافد الاقتصادية لأبناء المحافظة، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة في محافظة البلقاء حوالي (٢٦٢٢٠٠) دونم (حقلية، مثمرة، خضراوات)، وتبلغ مساحة الأراضي الحرجية أو المسجلة حراجاً (٢٧٠) ألف دونماً، ومساحة المراعي والمحميات (٩٧) ألف دونماً، ويبين الجدول التالي المساحات المزروعة للمحاصيل الزراعية المختلفة حسب نوع المحصول.

الجدول رقم (٣-١)

المساحات المزروعة حسب نوع المحاصيل

نوع المحصول	المساحات (دونم)
محاصيل حقلية	٥٠١٦٨
أشجار مثمرة	٨٥٤٢٣
الخضروات	١٢٦٦٠٩
المجموع	٢٦٢٢٠٠

المصدر :- الإحصاءات العامة، ٢٠٠٦.

وبالنسبة للثروة الحيوانية فيبين الجدول التالي أنواع الثروة الحيوانية وعددها.

الجدول رقم (٣-٢)

الثروة الحيوانية

النوع	ضان	ماعز	أبقار
العدد	١٤٠٩١٠	٤٨٢٠٠	٤٠٣٠

المصدر :- دائرة الإحصاءات / الكتاب الإحصائي السنوي ٢٠٠٧.

٢) السياحة والآثار:

فضلاً عن الأهمية السياحية بفصلها الشتاء والصيف، حيث تبرز أهمية قطاع السياحة بحجم القوى العاملة التي يمكنها العمل فيه إضافة إلى الدخل المحلي والإجمالي للمحافظة مما يسرع العملية التنموية المستمرة، ويتميز القطاع السياحي بتنوع مجالات الاستثمار حيث يمكن تقسيمه إلى المجالات السياحية التالية.

١. السياحة الدينية.
 ٢. السياحة الترفيهية والاستجمامية (الصيفية والشتوية).
 ٣. السياحة العلاجية.
 ٤. السياحة التراثية.
- ومن أهم المواقع الأثرية :-
- ١- مقام نبي الله يوشع بن نون
 - ٢- شلالات الرميمين
 - ٣- قلعة القلعة
 - ٤- الخضر والجدعة
 - ٥- قصر جابر حيث بناه العثمانيون عندما كانوا مقيمين في السلط.
 - ٦- خربة السوق وهي على بعد أربعة كيلومترات جنوب مدينة السلط

٧- خربة أيوب

٨- خربة حزير

٩- خربة الدير

١٠- مسجد النبي هوشع الذي يقع إلى الشمال الغربي من مدينة السلط ، ويعود تاريخ المسجد إلى ثلاثة أو أربعة قرون فقط.

مطالب واحتياجات محافظة البلقاء

١. إستملاك قطعة أرض في منطقة بيوضة الشرقية لإقامة المركز الصحي/العارضة.
٢. تحويل مركز صحي زي الشامل الى مركز إسعاف وطوارئ على مدار الساعة وتزويده ببعض الأسرة وجهاز أشعة وسيارة إسعاف وإكمال الطابق الأرضي وعمل سور للمركز.
٣. إنشاء مركز صحي فرعي في منطقة الديرة علماً بأن الأرض موجودة ومسجلة بإسم وزارة الصحة.
٤. تمديد دوام مركز صحي الصبيحي الشامل ليصبح ٢٤ ساعة .
٥. إنشاء مبنى مركز صحي سيحان/العارضة .
٦. بناء مبنى للعيادات الخارجية/دير علا .
٧. تأمين منطقة زي بخدمات الصرف الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة.
٨. تنفيذ مشروع الطريق السياحي الذي يربط قضاء زي بمحافظة جرش بواسطة إنشاء جسر محادي لجسر سد الملك طلال وبذلك يتم ربط محافظة البلقاء بمحافظة جرش بطريق مختصر وسريع .
٩. توسيع الشارع الرئيسي الذي يربط قضاء زي بمدينة السلط من مثلث جسر زي وحتى منطقة علان وبطول ٤ كم تقريباً نظراً لكثرة الحوادث المتكررة عليه وخاصة في فصل الشتاء ويعتبر طريق بديل حالياً عن الشارع المؤدي الى الأغوار بالإضافة لوجود المسارع النووي في منطقة علان .
١٠. إعادة إنشاء طريق بدر / ماحص و معالجة تصريف المياه كون المياه تتحدر باتجاه البلده وتشكل خطورة على البيوت السكنية.
١١. توسعة طريق طباعة العواملة / أم جوزة وعمل جدران إستنادية/ قضاء زي .
١٢. زيادة مخصصات الطرق الزراعية لقضاء العارضة .
١٣. ربط مناطق قضاء العارضة بقضاء برما - محافظة جرش عن طريق تكملة طريق سوميا - برما .
١٤. إعادة تأهيل طريق عرقوب الراشد / سيل الزرقاء
١٥. تكملة طريق البكالوريا لغاية دوار ماحص مع إنارة الطريق .
١٦. توسعة الطريق الرئيسي / الأغوار .

١٧. توسعة الجسر على طريق وادي راجب .
١٨. تكملة توسعة طريق الطوال الجنوبي - ديرعلا .
١٩. توسعة طريق الأغوار الرئيسي - ديرعلا بطول ٤ كم .
٢٠. تكملة توسعة طريق العارضة من مثلث العارضة .
٢١. تحسين طريق الشونة الجنوبية / مثلث الكفرين .
٢٢. إضافة غرف صفية لمدرسة أم جوزة الثانوية للبنين في زي لتصبح مدرسة شاملة.
٢٣. إضافة غرف صفية لمدرسة زي الأساسية للبنات لتصبح مدرسة شاملة .
٢٤. إنشاء ١٢ غرفة صفية لمدرسة أم كثير المختلطة .
٢٥. إنشاء ١٢ غرفة صفية لمدرسة عين الباشا للبنين .
٢٦. إنشاء ٤ غرف صفية لمدرسة الرمان الأساسية للبنين/ عين الباشا.
٢٧. إنشاء ٤ غرف صفية لمدرسة حليلة السعدية الأساسية المختلطة/ عين الباشا.
٢٨. بناء غرف صفية وسور لمدرسة ميسرا الأساسية للبنين /العارضة.
٢٩. عمل بناء حديث لمدرسة جلعاد الأساسية للبنات، علماً بأن البناء الحالي مستأجر وغير صالح/زي.