

محافظة إربد

محافظة إربد

لمحة عامة:



تتميز محافظة إربد بموقعها المتميز وأهميتها الإقتصادية والأثرية والتاريخية وتعتبر ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة عمان من حيث عدد السكان، وتقع محافظة إربد في أقصى الشمال حيث السهول الخصبة والوديان وتشكل المحافظة مصدراً رئيسياً لإحتياجات المملكة من الإنتاج النباتي والحيواني مثل الحمضيات والزيتون والحبوب والخضراوات بالإضافة إلى الثروة الحيوانية، وتحتوي أيضاً على العديد من الصناعات التي تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتميز المحافظة أيضاً بالموارد البشرية المؤهلة وتشكل هذه الكفاءات رافداً أساسياً لإقتصاد الوطن.

التضاريس والمناخ:

تتكون تضاريس المحافظة من:

- 1- منطقة الأغوار التي تمتد على طول الواجهة الغربية للمحافظة وما تحويه من مزارع ويحاذيها من الطرف الغربي نهر الأردن وتنخفض منطقة الأغوار إلى ما دون مستوى سطح البحر.
 - 2- سلسلة الجبال والتلال المطلة على الأغوار وما تحويه من غابات ومزارع.
 - 3- سهول حوران.
- ويسود محافظة إربد مناخ البحر الأبيض المتوسط الماطر شتاءً والجاف صيفاً، ويتراوح معدل هطول الأمطار في المحافظة بين (٢٩٠-٥٥٠) ملم ويبلغ معدل الرطوبة النسبية بين (٧٠-٨٠)% شتاءً وينخفض إلى (٤٠-٥٠)% صيفاً.
- أما معدل درجات الحرارة الصغرى السنوي فيتراوح ما بين (٢-٤) درجة مئوية ويرتفع معدل الحرارة العظمى السنوي إلى (٣٦-٣٨) درجة مئوية.

الموقع والمساحة:

تقع مدينة إربد على بعد حوالي (٨٠) كم شمال العاصمة عمان، وتشرف مرتفعاتها على سهول حوران وتبلغ مساحة المحافظة (١٥٧١.٧٤) كم^٢.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

بلغ معدل النمو السكاني في محافظة إربد عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ م حوالي (٢.٣%) ، وقدر عدد سكان المحافظة حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام ٢٠٠٨ بحوالي (١٠٤١٣٠٠) نسمة أي ما نسبته (١٧.٨%) من سكان المملكة، ويتوزع السكان على (٩) ألوية، وتبلغ الكثافة السكانية للمحافظة (٦٦٢) شخص/كم^٢، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى (٥١.٢%)، ونسبة الإناث (٤٨.٨%) من إجمالي عدد سكان المحافظة. والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة إربد.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة إربد

| معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢ | النسبة % | المساحة كم ^٢ | النسبة من المحافظة % | عدد السكان (نسمة) | | اللواء |
|--|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | | | ذكور | إناث | |
| ١٧٨٧ | ١٥.١ | ٢٣٥.٧٧ | ٤٠.٥ | ٢٠٤٠٦٦ | ٢١٧٢٥٤ | قصبه إربد |
| ٤٤٦ | ١٧.٥ | ٢٧٤.٤٦ | ١١.٨ | ٦٠١٩٦ | ٦٢٢٣٤ | الرمثا |
| ٥٧٣ | ١١.٤ | ١٧٨.١٦ | ٩.٩ | ٤٩٢٨٠ | ٥٢٨٥٤ | الكورة |
| ٣٣٩ | ١٦.١ | ٢٥٢.٨٧ | ٨.٣ | ٤١٧١٣ | ٤٣٩٨٧ | بني كنانة |
| ٣٨٨ | ١٥.٧ | ٢٤٦.٣٤ | ٩.٣ | ٤٦٧٩٥ | ٤٨٧٨٥ | الأغوار الشمالية |
| ٥٥٧ | ١٢.٠ | ١٨٨.٤٠ | ١٠.١ | ٥١٤٨٨ | ٥٣٤٦٢ | بني عبيد |
| ٥٧٢ | ٥.٦ | ٨٦.٥٠ | ٤.٨ | ٢٣٦٠٦ | ٢٥٩٣٤ | المزار الشمالي |
| ٥١٥ | ٤.١ | ٦٣.٤٦ | ٣.٢ | ١٥٨٢٦ | ١٦٨٥٤ | الطيبة |
| ٥٨٩ | ٣.٠ | ٤٥.٧٨ | ٢.٦ | ١٣١٤٣ | ١٣٨٢٧ | الوسطية |
| ٦٦٢ | ١٠٠ | ١٥٧١.٧٤ | ١٠٠ | ١٠٤١٣٠٠ | | المجموع |

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٨.

التقسيمات الإدارية:

تتألف محافظة إربد من (٩) ألوية إدارية هي :-

أولاً : لواء قصبه إربد.

ثانياً : لواء الرمثا.

ثالثاً : لواء الكورة.

رابعاً : لواء بني كنانة.

خامساً : لواء الأغوار الشمالية.

سادساً : لواء بني عبيد.

سابعاً : لواء المزار الشمالي.

ثامناً : لواء الطيبة.
تاسعاً : لواء الوسطية.

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة إربد حسب الأولوية والقرى



أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة إربد

(بالآلف دينار)

| الرقم | اسم المشروع | الجهة المنفذة | مخصصات ٢٠٠٩ | نسبة الإنفاق % | نسبة الإنجاز % | الملاحظات |
|-------|--|--------------------------|-------------|----------------|----------------|---|
| | مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية | | ٦٨٧١٠.٥ | ٤٤.٩ | | |
| ١. | استكمال حدائق الملك عبدالله الثاني - إربد. | وزارة المالية | ٥٠٠ | ٧٨ | ٧٠ | المشروع يسير ببطء. |
| ٢. | مشروع تكملة المكتبة المركزية جامعة العلوم والتكنولوجيا | وزارة التخطيط | ١٠٥٠ | ٨٥ | ٧٠ | المشروع يسير حسب المخطط |
| ٣. | مشروع دار الحنان. | وزارة التنمية الاجتماعية | ٨٠٠ | ٩٤ | ٤٥ | المشروع يسير حسب المخطط |
| ٤. | إنشاء مركز ثقافي إربد. | وزارة الثقافة | ١٥٠٠ | ١٣ | ٨٠ | تم إزالة كافة المعوقات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية عام ٢٠٠٩. |
| ٥. | إعادة إحياء وسط إربد. | وزارة السياحة | ٤٠٠ | ٣٠ | ٢٠ | تم المباشرة بالمرحلة الثانية من المشروع |
| ٦. | مشروع منطقة اربد التنموية. | وزارة المالية | ٦١٠٠ | ٠.٥ | ٢٠ | تمت المباشرة في المشروع وهو في مراحله البدائية |
| ٧. | مشروع مركز الكورة للتربة الخاصة. | وزارة التنمية | ٦٢ | ٠ | ٩٩ | تم الانتهاء من المشروع في مرحلة التسليم. |
| ٨. | مشاريع وزارة التربية والتعليم. | وزارة التربية | ٤٣٢٦ | ٤٢ | ٤٥ | جميع المشاريع تسير بشكل جيد. |
| ٩. | صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور | وزارة الأشغال | ٣٠٠٠ | ٦٦ | ٧٠ | العمل جار على صيانة الطرق |
| ١٠. | مشروع توسعة محطة الرياح في حوفا/إربد. | وزارة الطاقة | ٨٠٠٠ | ٠ | ٠ | لم يطرح العطاء وتم تأجيل المشروع. |
| ١١. | تطوير وتحديث الابنية | الدفاع المدني | ٥٠٠ | ٩٠ | ٩٥ | المشروع يسير حسب المخطط |
| ١٢. | دعم مشاريع المجلس | وزارة المالية | ١٠٠٠ | ١٠٨ | ٨٠ | المشروع يسير حسب |

| المخطط في بيت شباب اربد | | | | | الاعلى للشباب بيت شباب اربد | |
|--|-----|------|-------|------------------|--|----|
| المشروع يسير حسب المخطط. | ٧٠ | ٧٨ | ٢٥٠ | وزارة السياحة | تاهيلالبنية التحتية للمواقع السياحية | ١٣ |
| المشروع مستمر والعمل جار في الموقع. | ٨٠ | ٣٢ | ٢٠٠ | دائرة الآثار | ترميم وتعمير آثار أم قيس. | ١٤ |
| في مرحلة الدراسات لم يتم طرح العطاء | ٠ | ٠ | ٥٠٠ | وزارة الصناعة | مبنى مديرية صناعة اربد | ١٥ |
| قروض لمشاريع انتاجية | ٤٠ | ٤٢ | ١٩٢٦ | التخطيط | مشروع تعزيز الانتاجية | ١٦ |
| تم طرح عطاء المرحلة الاولى من المشروع | ٠ | ٠ | ١٨٠ | وزارة التخطيط | طريق اربد الدائري | ١٧ |
| تم الانتهاء من المشروع بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ٩٧ | ١٠١ | ٩٤٣ | وزارة التخطيط | تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي | ١٨ |
| قروض لصغار المزارعين | ٣٧ | ٨٩.٨ | ٢٣٩ | وزارة الزراعة | زيادة دخل الاسر الفقيرة/ الامن الغذائي | ١٩ |
| دعم للمزارعين لاستصلاح الاراضي المرتفعة | ١٠٠ | ١١٧ | ٣٨١.٥ | وزارة الزراعة | استصلاح الاراضي | ٢٠ |
| المشروع يسير حسب الخط تمت تجربة الخط | ٩٥ | ٨٨ | ٧٠٥٠ | سلطة وادي الاردن | الخط الناقل لري الشمال من سد الملك طلال | ٢١ |
| تم احالة العطاء | ٧ | ٠ | ٨٠٠ | وزارة الصحة | انشاء قسم الحروق بمستشفى الاميرة بسمة | ٢٢ |
| المشروع يسير حسب المخطط المبلغ المرصود لشراء الاجهزة والمعدات | ٤٢ | ٤٢ | ١٥٥٠ | وزارة الصحة | توسعة مستشفى الرمثا | ٢٣ |
| لم يتم طرح العطاء | ٠ | ٠ | ٣٥٠ | وزارة الصحة | وحدات العناية الحثيثة للاطفال في الاقاليم الثلاث | ٢٤ |
| المشروع يسير حسب المخطط انشاء مباني لفروع المصانع في المناطق الفقيرة | ٩٠ | ٦٩ | ٧٢٠ | وزارة العمل | نقل الاستثمارات الى المناطق الفقيرة | ٢٥ |
| الشروع يسير حسب المخطط | ٤٠ | ٣٥ | ٤٩٣٠ | وزارة الصحة | حزمة مشاريع وزارة الصحة | ٢٦ |
| الشروع يسير حسب المخطط | ٥٠ | ٩١ | ٤٠٠٠ | وزارة الاشغال | طريق اربدالمفرق | ٢٧ |

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة إربد

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

قدرت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة إربد لعام ٢٠٠٩ بمبلغ (٦٨٧١٠) ألف دينار موزعة على القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية حيث بلغ الإنفاق الفعلي على هذه المشاريع (٣٠٨٦٠) ألف دينار أي بنسبة إنفاق (٤٤.٩%) من إجمالي المخصصات الرأسمالية المقدره للمحافظة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ كما هو واضح في الشكل رقم (١):-

(بالألف دينار)

| البيان | مقدر ٢٠٠٩ | الإنفاق حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | نسبة الإنفاق الفعلي % |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| المشاريع الرأسمالية | ٦٨٧١٠ | ٣٠٨٦٠ | ٤٤.٩ |

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٩.
الشكل رقم (١)

ويشير توزيع المخصصات المالية للمحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٤٠.٥%) من إجمالي مخصصات محافظة إربد لعام ٢٠٠٩ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة ومن ابرز مشاريع هذا القطاع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته (١٨.١%) من إجمالي مخصصات محافظة إربد وتلاه قطاع التعليم بنسبة (١٧.٨%) كما هو واضح في الشكل رقم (٢) .

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

وزارة الصحة

حظيت وزارة الصحة بالمرتبة الاولى من حيث حجم المخصصات المرصودة حيث تم رصد مبلغ (١١٩٦٠) ألف دينار لوزارة الصحة في محافظة إربد مشكلة ما نسبته (١٧.٤%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ ما مقداره (٥٦٣٩.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٤٧%) من المخصصات المرصودة لوزارة الصحة في المحافظة وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف.

التربية والتعليم :-

حظيت وزارة التربية والتعليم بالمرتبة الثانية من حيث حجم المخصصات المرصودة حيث تم رصد مبلغ (١٠٣٦٠) ألف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة إربد مشكلة ما نسبته (١٥.١%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ ما مقداره (٤٠٣٩) ألف دينار أي ما نسبته (٣٩%) من المخصصات المرصودة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف.

وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لمشاريع وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن (٨٧٠٩.٩) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١٢.٧%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٦٤٢٩.٩) ألف دينار أي ما نسبته (٧٣%) من المخصصات المرصودة لسلطة وادي الاردن في المحافظة وهي نسبة اعلى من المستوى المستهدف، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع الإنفاق على مشروع الخط الناقل لري الشمال من سد الملك طلال، حيث شكلت مخصصات المشروع ما نسبته (٨١%) من إجمالي مخصصات الوزارة المرصودة للمحافظة.

وزارة المالية :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة المالية في المحافظة (٨١٣٠) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١١.٩%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٩٢٦) ألف دينار أي ما نسبته (٢٣%) من مخصصات وزارة المالية في المحافظة وتعتبر هذه النسبة دون المستوى المستهدف ويعود السبب في ذلك الى تدني الانفاق على مشروع منطقة اربد التنموية حيث شكلت مخصصات المشروع (٧٥%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة.

وزارة الطاقة :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الطاقة في المحافظة (٨٠٠٠) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١١.٧%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، ولم يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠، ويعزى ذلك الى تأجيل مشروع محطة الرياح في حوفا/اربد.

وزارة الإشغال العامة والإسكان :-

بلغت حجم المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (٧٠٠٠) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١٠.٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٥٦٤١) ألف دينار أي ما نسبته (٨٠%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة، وهي نسبة مرتفعة جدا لمثل هذا الوقت من السنة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ العديد من مشاريع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في المحافظة.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي:-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة التخطيط في المحافظة (٤٣٠٩) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٦.٣%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٢٨٢٨) ألف دينار أي ما نسبته (٦٥.٦%) من مخصصات وزارة التخطيط في المحافظة وتعتبر هذه النسبة اعلى من المستوى المستهدف، ويعزى ذلك الى ارتفاع الإنفاق على مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي والمكتبة المركزية / جامعة العلوم والتكنولوجيا بنسبة ١٠١%، ٨٥% على التوالي حيث يشكل مخصصات المشروعين ما نسبته ٤٦% من مجموع مخصصات وزارة التخطيط في المحافظة.

الزراعة :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة في المحافظة (١٤٦٩.٧) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٢.٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٠٧٨) ألف دينار أي ما نسبته (٧٣%) من المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة في المحافظة، وتعتبر هذه النسبة اعلى من المستوى المستهدف ويعود السبب إلى ارتفاع الإنفاق على مشروع استصلاح الأراضي.

السياحة والآثار :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لمشاريع السياحة والآثار (١٣٨٧.٧) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٢.١%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٥٩٤.٧) ألف دينار أي ما نسبته (٤٢.٩%) من المخصصات المرصودة لوزارة السياحة والآثار في المحافظة.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالآلف دينار

| ١- مشروع استكمال حدائق الملك عبدالله الثاني- اربد | | |
|---|---------|---|
|  | ٣٨٠٠ | الكلفة الكلية: |
| | ٢ اشهرأ | مدة التنفيذ: |
| | ٥٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ : |
| | ٣٩٢ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ : |
| | %٧٨ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ : |
| | %٧٥ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ |
| <p>سير العمل في المشروع :</p> <p>- المشروع قيد التنفيذ (المرحلة الثانية) - تمت إحالته على شركة محي الدين الحلبوني - تمت المباشرة بتنفيذ الأعمال بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١ - مكونات المرحلة الثانية تشمل : (مبنى الإدارة، مبنى المطعم، مشتل زجاجي، (٨) وحدات صحية كل وحدة (٣٠)م٢، أعمال الكترونيك، الطرق والممرات). المرحلة الثالثة تشمل الممرات والمسطحات المائية - هناك بعض الاوامر التغييرية ولم يتم اتخاذ القرار %٧٠ المشروع يسير ببطء بسبب نقص المخصص..</p> | | <p>الأوامر التغييرية :</p> <p>نسبة الانجاز التراكمية :</p> <p>تقييم المشروع :</p> |
| | | ملاحظات : |

بالآلف دينار

| ٢- مشروع نقل الاستثمار الى المناطق الفقيرة | | |
|---|----------|--|
|  | ٧٢٠ | الكلفة الكلية : |
| | ١٢ اشهرا | مدة التنفيذ: |
| | ٧٢٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ : |
| | ٥٠١ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ : |
| | %٦٩ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ : |
| | %٩٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ |
| <p>يهدف المشروع الى فتح فروع للمصانع في المناطق الفقيرة . لايوجد %٩٠ المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات</p> | | <p>سير العمل في المشروع:</p> <p>الأوامر التغييرية :</p> <p>نسبة الانجاز التراكمية :</p> <p>تقييم المشروع :</p> |
| | | ملاحظات : |

بالألف دينار

٣- مشروع تكملة انشاء المكتبة المركزية جامعة العلوم والتكنولوجيا

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>٧٥٣٥ ٦٠٠ يوما ١٠٥٠ ٨٩٨.٥ %٨٥.٥ %٨٠</p> <p>المشروع متاخر ولم يلتزم المقاول بالبرنامج المقدم - %٧٠ تسارعت وتيرة العمل بالاونة الاخيرة والعمل يسير بشكل جيد</p> | <p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع. الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع .</p> |
| <p>المشروع استكمال للعطاء رقم ع/١١/٢٠٠١ الذي اخفقت شركة الانشاءات للمقاولات واعمال البناء عن استكمال التنفيذ</p> | <p>ملاحظات</p> | |

بالآلف دينار

| ٤- مشروع دار الحنان | | |
|---|--|--|
|  | ٣١٤٣ ١٥ شهراً ٨٠٠ ٧٥٧ ٩٤% ٨٠% | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع |
| - المشروع يسير حسب المخطط. - ٤٥% المشروع يسير بشكل جيد | | ملاحظات: |
| يهدف المشروع إلى ايواء المسنين في المحافظة وتقديم الخدمات لهم | | |

بالآلف دينار

| ٥- مشروع إنشاء مركز ثقافي إربد | | |
|---|---|---|
|  | ٤٥٠٠ ١٨ شهر ١٥٠٠ ٢٠٠ ١٣% ٤٠% | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع |
| بدأ العمل بتنفيذ المشروع بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥ والعمل جارٍ في موقع المشروع. تم تمديد (١١٧) يوم للمقاول ناتج عن عوائق الحفريات وإزالتها . ٨٠% المشروع يسير حسب المخطط له. | | ملاحظات |
| تم إزالة كافة المعوقات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية هذا العام. | | |

بالآلف دينار

٦- مشروع إعادة إحياء وسط إربد

| | | |
|---|--|---|
|  | ٤٠٠ ١٥٠ يوماً ٤٠٠ ١٢٣ ٣٠% ٢٠% | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| المشروع على عدة مراحل تم طرح عطاء المرحلة الثانية لا يوجد ٢٠% المشروع يسير حسب المخطط | | سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع |
| (١) مسؤولية التنفيذ / بلدية إربد (٢) يهدف المشروع إلى المحافظة على الطابع التراثي للمواقع في مدينة إربد وتأهيلها لتوفير متنفس سياحي لسكان المدينة. | | ملاحظات |

بالآلف دينار

٧- مشروع منطقة اربد التنموية

| | | |
|---|--|---|
|  | ٦١٠٠٠ ٣٦ شهرا ٦١٠٠ ٣٣ ٠.٥٥% ١٥% | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| المشروع في بداية التنفيذ. - ١٥% المشروع يسير حسب المخطط له | | سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز الفعلية تقييم المشروع |
| المشروع في بداية التنفيذ ويشمل على اقامة العمارات الذكية في المنطقة التنموية | | ملاحظات |

بالألف دينار

٨- مشروع مركز الكوره للتربية الخاصة

| | | |
|---|---------|------------------------------|
|  | ٨٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| | ٢٤ شهرا | مدة التنفيذ |
| | ٦٢ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| | ٠ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| | ٠ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| | ٩٩% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تم الانتهاء من البناء وتم استلام المبنى اولياء، والمبلغ المرصود للتجهيز والتأثيث. | | سير العمل في المشروع |
| | - | الأوامر التغييرية |
| | ٩٩% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| تم الانتهاء من المشروع | | تقييم المشروع |
| يهدف المشروع الى تقديم المساعدة لذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة في لواء الكورة | | ملاحظات |

بالألف دينار

٩- مشروع توسعة محطة الرياح في منطقة حوفا/اربد

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| | ١٥٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| | ٤٨ شهراً | مدة التنفيذ |
| | ٨٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| | ٠ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| | ٠ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| | ٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| لم يطرح العطاء. | | سير العمل في المشروع |
| | - | الأوامر التغييرية |
| | ٠% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| تم تاجل المشروع | | تقييم المشروع |
| تم تاجيل المشروع | | ملاحظات |

بالألف دينار

١٠ - مشاريع وزارة التربية-انشاءات مختلفة وازافة الغرف الصفية ورياض الاطفال

| | | |
|---|--|---|
|  | ٤٣٢٦ سنوي ٤٣٢٦ ١٨٤٤ %٤٢ %٤٥ | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الانفاق من المخصص نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ |
| <ul style="list-style-type: none">تمثل الصيانة والانشاء وازافات غرف صفية تأثيث وتجهيز المدارس منها: -انشاء مدرسة ضاحية الحسين نسبة الانجاز ٥٩%-مدرسة عنبة الاساسية نسبة الانجاز ١٠%-مدرسة الطوال الشمالية الانجاز ٢٨%-ازافات مدرسة سما الروسان ٧٢% | -لا يوجد -٤٥% | سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع |
| تتضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم انشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القديمة وازافة الغرف الصفية في مناطق مختلفة من المحافظة | سير العمل في مشاريع وزارة التربية حسب المخطط ولا يوجد معوقات | ملاحظات : |

بالألف دينار

١١ - صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور

| | | |
|---|------|---------------|
|  | ٣٠٠٠ | الكلفة الكلية |
|---|------|---------------|

| | |
|------------------------------|---|
| مدة التنفيذ | ١٢ شهرا |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ٣٠٠٠ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ١٩٨ |
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | %٦٦ |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: | %٧٠ |
| سير العمل في المشروع | جار العمل على صيانة الطرق ولا يوجد معوقات |
| الأوامر التغييرية | - |
| نسبة الانجاز التراكمية: | %٧٠ |
| تقييم المشروع | المشروع يسير حسب المخطط. |
| ملاحظات | يهدف المشروع الى المحافظة على الطرق عن طريق الصيانة الدورية |

بالألف دينار

| ١٢- مشروع تطوير وتحديث الابنية / الدفاع المدني | |
|--|---|
| الكلفة الكلية | ٥٠٠ |
| مدة التنفيذ | مستمر |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ٥٠٠ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ٤٥٠ |
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | %٩٠ |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: | %٩٥ |
| سير العمل في المشروع | لا يوجد |
| الأوامر التغييرية | %٩٥ |
| نسبة الانجاز التراكمية: | المشروع يسير حسب المخطط |
| تقييم المشروع | يهدف المشروع التطوير وتحديث ابنية الدفاع المدني في المحافظة |
| ملاحظات | |

بالألف دينار

| ١٣- مشروع تعزيز الانتاجية | |
|------------------------------|------|
| الكلفة الكلية | ١٩٢٦ |
| مدة التنفيذ | سنوي |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ١٩٢٦ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ٨٢١ |

| | |
|--|--|
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | ٤٢% |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : سير العمل في المشروع | ٤٠% |
| الأوامر التغييرية | المشروع يهدف الى تحسين الظروف المعيشة للمواطنين من خلال بناء القدرات والدورات التدريبية وتقديم دراسة الجدوى للمشاريع الانتاجية الصغيرة التي يرغب المواطنين بأقامتها. |
| نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع | ٤٠% |
| ملاحظات | المشروع يسير حسب المخطط |

بالألف دينار

١٤ - مشروع بيت شباب اربد

| | |
|---|--|
| الكلفة الكلية | ١٠١٤ |
| مدة التنفيذ | ٣٥٠ يوما |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ١٠٠٠ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ١٠٧٩.٩ |
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | ١٠٨% |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : | ٩٥% |
| سير العمل في المشروع | يهدف المشروع الى بناء بيت للشباب في المحافظ لاستضافة الوفو من خارج المحافظة لايوجد |
| الأوامر التغييرية | ٨٠% |
| نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع | المشروع يسير حسب المخطط |

بالآلف دينار

١٥ - مشروع وحدات العناية الحثيثة للاطفال

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ٣٥٠ | الكلفة الكلية |
| ١٢ شهرا | مدة التنفيذ |
| ٣٥٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٠ | الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٠ | نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| | سير العمل في المشروع |
| لا يوجد | الأوامر التغييرية |
| %٠ | نسبة الانجاز التراكمية : |
| الشروع يسير دون المستوى المطلوب | تقييم المشروع |
| | ملاحظات |

بالآلف دينار

١٦ - مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي

| | |
|--|-------------------------------|
| ٣٨٢٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| سنوي | مدة التنفيذ |
| ٩٤٣ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٩٥٨ | الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %١٠١ | نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %١٠٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| | سير العمل في المشروع |
| مكونات المشروع | |
| ١- تطوير استراتيجيات التعليم والسياسات التربوية والتعليمية | |
| ٢- تطوير المناهج وتدريب المعلمين | |
| ٣- تعليم الطفولة المبكرة | |

| | |
|---|--|
| ٤-الابنية المدرسية | الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع |
| لا يوجد %٩٧ تم الانتهاء من المشروع بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ملاحظات |

بالآلف دينار

| ١٧- مشروع زيادة دخل الاسر الفقيرة | |
|--|------------------------------|
| ٢٣٩ | الكلفة الكلية |
| ٣٥٠ يوما | مدة التنفيذ |
| ٢٣٩ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٨٩ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٣٧ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٣٧ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| يهدف المشروع الى دعم صغار المزارعين وتشجيعهم على اقامة المشاريع الزراعية في المحافظة | سير العمل في المشروع |
| لا يوجد | الأوامر التغييرية |
| %٣٧ | نسبة الانجاز التراكمية : |
| المشروع يسير حسب المخطط | تقييم المشروع |
| | ملاحظات |

بالآلف دينار

| ١٨- مشروع استصلاح الاراضي | |
|---------------------------|---------------|
| ٣٨١ | الكلفة الكلية |
| سنوي | مدة التنفيذ |

| | |
|--|---|
| <p>مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع</p> | <p>٣٨١ ٤٤٨ %١١٧ %١٠٠</p> |
| <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع</p> | <p>يهدف المشروع الى زيادة المساحات المزروعة عن طريق دعم المزارعين في استصلاح الاراضي. لايوجد %١٠٠ المشروع يسير حسب المخطط</p> |
| ملاحظات | |

بالآلف دينار

| ١٩ - مشروع الخط الناقل لري الشمال من سد الملك طلال | |
|--|--|
| <p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع</p> | <p>٢٣٠٠٠ ١٢ شهرا ٧٠٥٠ ٦٢٤٧ %٨٨ %٨٥</p> |
| <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية : تقييم المشروع</p> | <p>المشروع في مراحله النهائية، يهدف المشروع لنقل المياه من سد الملك طلال لسد نقص المياه في اقليم الشمال وري المزروعات في الاغوار الشمالية لايوجد %٩٥ المشروع يسير حسب المخطط</p> |
| ملاحظات | |

بالألف دينار

| ٢٠- مشروع انشاء قسم الحروق في مستشفى الاميرة بسمة | |
|---|-------------------------------|
| ٢٧٨٧ | الكلفة الكلية |
| ٧٣٠ يوما | مدة التنفيذ |
| ٨٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٠ | الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٠ | نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٧ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تم احالة العطاء | سير العمل في المشروع |
| لايوجد | الأوامر التغييرية |
| %٧ | نسبة الانجاز التراكمية : |
| المشروع يسير دون المستوى المخطط | تقييم المشروع |
| تمت المباشرة في التنفيذ ١٠٠٩/٣/٨ | ملاحظات |

بالألف دينار

| ٢١- مشروع تاهيل البنية التحتية للمواقع السياحية | |
|--|-------------------------------|
| ٢٥٠ | الكلفة الكلية |
| سنوي | مدة التنفيذ |
| ٢٥٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ١٩٧ | الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٧٨ | نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٧٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| المشروع ترميم المباني القديمة وتبليط الساحات في المواقع السياحية | سير العمل في المشروع . |
| لايوجد. | الأوامر التغييرية . |
| %٧٠ | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسر حسب الخطط له.من المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية هذا العام . | تقييم المشروع . |
| | ملاحظات . |

٢٢- حزمه مشاريع وزارة الصحة

| | | |
|---|--|---------------|
|  | ٤٩٣٠ | الكلفة الكلية |
| | سنوي | مدة التنفيذ |
| ٤٩٣٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ | |
| ١٧١٦.٨ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | |
| %٣٥ | نسبة الانفاق الفعلي من المخصص | |
| %٤٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ | |
| المشاريع قيد التنفيذ صيانة مركز صحي الصريحانشاء طابق اضافي في مركز صحي النعيمة-تحديث وتجهيز الاجهزة -انشاء مراكز صحية شاملة واولية -تحديث مباني المستشفيات انشاء مجمع العيادات امستشفيات (الاميرة رحمة،الاميرة بسمة،والاميرة بديعة). لايوجد. %٤٠ المشاريع تسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات . | سير العمل في المشروع . الاورام التغييرية . نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع . ملاحظات . | |

بالألف دينار

٢٣- مشروع ترميم وتعمير آثار أم قيس

| | | |
|--|--|---------------|
|  | ٢٠٠ سنوي | الكلفة الكلية |
| | سنوي | مدة التنفيذ |
| ٢٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ | |
| ٦٤.٩ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | |
| %٣٢ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | |
| %٨٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: | |
| المشروع مستمر والعمل جارٍ في الموقع، المشروع مستمر للتنقيب عن الاثار المدفونة في مدينة ام قيس الاثرية. - | سير العمل في المشروع) الاورام التغييرية | |

| | |
|--|---|
| نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع | ٨٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات. |
| ملاحظات | |

بالآلف دينار

| ٢٤- مشروع مبنى مديرية صناعة اربد | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| الكلفة الكلية | ٥٠٠ |
| مدة التنفيذ | ١٢ شهرا |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ٥٠٠ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | . |
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | ٠% |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: | ٠% |
| سير العمل في المشروع | المشروع في مرحلة طرح العطاء |
| الأوامر التغييرية | - |
| نسبة الانجاز التراكمية : | ٠% |
| تقييم المشروع | المشروع يسير دون المستوى المخطط له |
| ملاحظات | |

بالآلف دينار

| ٢٥- مشروع توسعة وتحديث مستشفى الرمثا | |
|--------------------------------------|---|
| الكلفة الكلية | ١٥٥٠ |
| مدة التنفيذ | ١٢ شهرا |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ١٥٥٠ |
| الانفاق الفعلي لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ٦٥٧ |
| نسبة الانفاق من المخصص | ٤٢% |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ | ٤٥% |
| سير العمل في المشروع | تم الانتهاء من التوسعة تم الانتهاء من البناء والمبلغ المرصود لشراء الاجهزة والاثاث والمعدات |
| الأوامر التغييرية | - |
| نسبة الانجاز التراكمية : | ٤٥% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| المشروع يسير حسب المخطط | تقييم المشروع |
| | ملاحظات |

بالألف دينار

| ٢٦- طريق اربد الدائري | |
|--|------------------------------|
| ٣٥٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٦٠ شهرا | مدة التنفيذ |
| ١٨٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٠ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٠% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تم احلة العطاء. المشروع مقسم الى عدة مراحل تم احالة عطاء المرحلة الاولى من ام الجدايل غربا الى شرق شمال كفر يوبا. وهناك مبالغ انفقت على الدراسات والتصاميم والاستملاك. | سير العمل في المشروع |
| - | الأوامر التغييرية |
| ١٥% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير دون المستوى المطلوب. | تقييم المشروع |
| | ملاحظات : |

بالألف دينار

| ٢٧- مشروع طريق المفرق - اربد | |
|---|------------------------------|
| ٤٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٣٦ شهر | مدة التنفيذ |
| ٤٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٣٦٥٧ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٩/٣١ |
| ٩١% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تم إزالة العوائق جار العمل في المشروع طول الطريق ١٨ كم لربط المحافظات والمناطق السياحية من خلال شبكة طرق بمستوى فني عالي. | سير العمل في المشروع |
| - | الأوامر التغييرية |
| ٥٠% | نسبة الانجاز التراكمية |
| المشروع يسير حسب الخطط | تقييم المشروع |



نظرة سريعة حول الإنجازات التنموية في محافظة إربد

نورد فيما يلي تحليلاً موجزاً لأبرز الإنجازات في محافظة إربد وفقاً للقطاعات الإقتصادية :-

أولاً: البنية التحتية والخدمات الحكومية الأساسية:

(١) الأشغال العامة والإسكان:

يوفر قطاع الأشغال العامة والإسكان في المحافظة العديد من الخدمات أهمها ما يتعلق بالطرق من فتح وتعبيد وصيانة، وتخدم الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة إربد نسبة عالية من التجمعات السكانية الموزعين على مساحة المحافظة حيث بلغت مجموع أطوال الطرق الرئيسية في المحافظة (٣٤٣٤) كم، أما الطرق الزراعية فتخدم ما نسبته ٧٠% من مساحة الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة وبلغت أطوال الطرق الزراعية في المحافظة (٢٥٢٠) كم، والجدول التالي يبين أطوال الطرق الداخلية الرئيسية والثانوية والقروية والزراعية المعبدة.

الجدول رقم (١-١)

أنواع الطرق الداخلية وأطوالها

| نوع الطريق | طول الطريق (كم) |
|------------|-------------------|
| رئيسية | ٢٧٢ |
| ثانوية | ٢٩٩ |
| قروية | ٣٤٣ |
| زراعية | ٢٥٢٠ |
| المجموع | ٣٤٣٤ |

المصدر :- وزارة الأشغال العامة، ٢٠٠٨.

وترتبط محافظة إربد مع المحافظات المجاورة بشبكة من الطرق الرئيسية المعبدة، وتعتبر هذه الطرق عنصراً مهماً في حركة الأفراد والبضائع والخدمات.

٢) المياه والري والسدود:

يتراوح معدل هطول الأمطار السنوي في المحافظة حوالي (٢٩٠-٥٥٠) ملم في حين يبلغ معدل استهلاك الفرد من المياه حوالي (٩٢) لتر/يوم. ويبلغ عدد الآبار الارتوازية (٦٩) بئراً. وبلغ حجم التزويد المائي للاغراض المنزلية والبلدية في المحافظة ٣٩.٢ مليون م^٣/سنة ٢٠٠٨ حسب احصائيات وزارة المياه.

٣) قطاع الكهرباء:

تتميز محافظة إربد بان جميع التجمعات السكانية مخدومة بالتيار الكهربائي، ويتم تغذية محافظة إربد بالتيار الكهربائي من خلال (٩٢٦) محطة، ويقوم قطاع الكهرباء بتقديم خدماته لتشمل جميع مناطق المحافظة حيث تبلغ نسبة التغطية بشبكة الكهرباء (٩٩.١%) من سكان المحافظة.

٤) البريد والاتصالات:

تغطي الخدمة الهاتفية جميع التجمعات السكانية في المحافظة وذلك من خلال مقاسم الكترونية رئيسية ومقاسم فرعية موزعة على مناطق المحافظة، كما وتغطي الخدمات البريدية معظم مناطق المحافظة وذلك من خلال (١١٥) مكتبا بريديا.

ثانياً: التنمية الاجتماعية والموارد البشرية:

١) قطاع الصحة:

شهد القطاع الصحي في محافظة خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً، ادى الى تحسين المؤشرات الصحية في المحافظة، حيث شملت الخدمات الصحية تقريبا اغلب مناطق المحافظة، وتتوفر هذه الخدمات من خلال مديرية الصحة والمراكز الصحية و(٩) مستشفيات حكومية و (٧) مستشفيات خاصة تساهم في تغطية هذه الخدمات الصحية لتشمل كافة ارجاء المحافظة، حيث بلغ عدد الاسرّة في المستشفيات الحكومية (١٥٤٨) سريراً و(٣٢٦) سريراً في المستشفيات الخاصة، وبمعدل ١٨ سريراً لكل ١٠٠٠٠ مواطن. والجدول التالي يبين عدد المرافق الصحية والكوادر الطبية.

الجدول رقم (٢-١)

البيانات الاحصائية لقطاع الصحة في محافظة إربد

| المجموع على مستوى المحافظة | قطاع الصحة |
|----------------------------|--|
| ١٧ | عدد المستشفيات |
| ١٨٧٤ | عدد الأسرة |
| ٩ | المراكز الشاملة |
| ٨٧ | عدد المراكز الصحية |
| ٢٧ | المركز الفرعية |
| ١٢٣ | المجموع |
| ٩٤ | عدد مراكز الامومة والطفولة |
| ١١ | مختبر |
| م.غ | اشعة |
| ٦٤ | عيادات الاسنان |
| ٢٣٢ | عدد الصيدليات |
| ٢١٠ | طبيب عام |
| ٢٧٥ | طبيب اختصاص |
| ١٢٨ | طبيب اسنان |
| ٤٩ | صيدلي |
| ١٥٧٠ | ممرضوممرض و ممرضة قانونية،ممرض وممرضة مساعدمشارك |
| ٤٩ | فني مختبر / اشعة |

المصدر :- وزارة الصحة، ٢٠٠٨م.

(٢) قطاع التعليم:

(أ) التعليم الأساسي والثانوي والمهني:

تتركز مهمة قطاع التربية والتعليم في رفع كفاءة وتطوير مستوى التعليم في المحافظة إلى جانب تأمين القوى العاملة المؤهلة، وتحفيز القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية، بما

يؤدي إلى رفع مستوى أداء هذه القوى وزيادة إنتاجيتها في مختلف المواقع والأنشطة الاقتصادية.

الجدول رقم (٢-٢)

عدد المدارس والشعب الصفية في المحافظة حسب المراحل التعليمية والجنس

| عدد الشعب | | | عدد المدارس | | | النواء |
|-----------|------|------|-------------|------|------|------------------|
| مختلط | إناث | ذكور | مختلط | إناث | ذكور | |
| ١٤٣١ | ١٣٦٣ | ١٣٣ | ٢٣٥ | ٥٦ | ٧٨ | اربد الاولى |
| ٤٠١ | ٥١٧ | ٤٦٦ | ٩٣ | ٢٨ | ٣٧ | اربد الثانية |
| ١٧٨ | ٢٦٠ | ٢٢٢ | ٣٠ | ١٠ | ٢٠ | اربد الثالثة |
| ٣٢٨ | ٤٦٠ | ٤٥٣ | ٨٣ | ٢٢ | ٣٦ | الكورة |
| ٢٢٢ | ٤٣٩ | ٤٢٦ | ٦٠ | ٣٠ | ٣٦ | بني كنانة |
| ٢١ | ٥٩٣ | ٤٠٤ | ٥٩ | ٢١ | ٣٠ | الاغوار الشمالية |
| ٢٩٠ | ٤١٦ | ٤٢٠ | ٤٢ | ١٨ | ٢٦ | الرمثا |
| ٣١٠١ | ٤٠٤٨ | ٣٧٢٩ | ٦٠٢ | ١٨٥ | ٢٦٣ | المجموع |

المصدر :- دائرة الاحصاءات العامة ٢٠٠٧.

ويتضح من الجدول أعلاه أن عدد المدارس في محافظة إربد بلغ في عام ٢٠٠٧ (١٠٥٠) مدرسة ما بين مدرسة ثانوية وأساسية ومهنية ورياض الأطفال، والجدول التالي يبين أعداد الطلبة والمعلمين حسب المراحل التعليمية خلال العام ٢٠٠٧.

الجدول رقم (٢-٣)

توزيع الطلبة و المعلمين في المحافظة حسب المراحل التعليمية والجنس

| طالب لكل معلم | عدد الطلبة | | عدد المعلمين | | اللواء |
|---------------|------------|-------|--------------|------|------------------|
| | إناث | ذكور | إناث | ذكور | |
| ١٥.٣ | ٦١٣٥٢ | ٥٩٤٠٤ | ٤٥١٤ | ٣٣٩٧ | اربد الاولى |
| ١٧.٦ | ٢٠٩٦٢ | ٢٠٨٣٦ | ١٥٢٣ | ٨٥٠ | اربد الثانية |
| ١٧.١ | ٨٦١٦ | ٨٦٦٥ | ٦٤٣ | ٣٦٣ | اربد الثالثة |
| ١٦.٤ | ١٥٦٥٧ | ١٦٠٣٥ | ١١٩٦ | ٧٣٠ | الكورة |
| ١٣.٥ | ١١٩٠١ | ١٢٠١٣ | ١٠٤٢ | ٧٣٠ | بني كنانة |
| ١٦.٨ | ١٢٨٦٦ | ١٣٥٦٧ | ٨٨٧ | ٦٨٥ | الاغوار الشمالية |
| ١٨.٤ | ١٦٣٤٢ | ١٦٩٩٧ | ١١٤٢ | ٦٧٢ | الرمثا |
| ١٦.١ | ٢٩٥٢١٣ | | ١٨٣٧٤ | | المجموع الكلي |

المصدر :- دائرة الاحصاءات العامة ٢٠٠٧.

(ب) التعليم العالي:

يحظى التعليم العالي في محافظة إربد باهتمام كبير، حيث يوجد في المحافظة (٥) جامعات منها (٣) جامعات حكومية وهي (جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة البلقاء التطبيقية) وجامعتين خاصتين هما (جامعة جدارا للدراسات العليا، وجامعة إربد الأهلية) هذا بالإضافة إلى وجود برنامج تعليمي مشترك ما بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومعهد نيويورك

(٣) التنمية الاجتماعية:

تهدف التنمية الاجتماعية إلى تنمية الإنسان وتأهيله وتفعيل قدراته باعتباره محور التنمية ومحركها وهدفها، ويناط بهذا القطاع دورا مهما من خلال مديريات التنمية الاجتماعية الموزعة على كافة أنحاء المحافظة، وتقوم هذه المديريات بالتعاون والتنسيق مع المكاتب والمراكز التابعة لها بتقديم العديد من الخدمات التي تهدف من خلالها إلى تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمل على وحدة وتماسك المجتمع بشكل عام، ويبلغ عدد الحالات التي تتلقى مساعدات من مكاتب التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية حوالي (١٥١٤٠) حالة، ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية في محافظة إربد (١٥٧) جمعية وعدد الجمعيات التعاونية (١٤٤) جمعية.

وتقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين في المحافظة من خلال:-

أ) صندوق المعونة الوطنية :- يقدم الصندوق عدداً من الخدمات مثل المعونة النقدية المتكررة، والتأهيل الجسماني وغيرها من الخدمات ، ويبلغ عدد الأسر التي تتلقى معونة متكررة بسبب الإعاقات حوالي (١٨١٢) أسرة .ويقدم الصندوق معونات نقدية طارئة وبلغت عدد الحالات التي تلقت معونة طارئة ٥٦١ حالة . التقرير السنوي لصندوق المعونة الوطنية ٢٠٠٦

٤) قطاع العمل والتدريب المهني:

أ) العمل:

بلغت نسبة المشتغلين والنشطين إقتصادياً في المحافظة (٣٧.٥%) من إجمالي عدد سكان المحافظة ، وحسب الجنس بلغت نسبة النشطين إقتصادياً من الذكور (٦٢.٤%) ومن الإناث (١٢.٧%) من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ معدل البطالة للمحافظة (١٦.٥%) من إجمالي عدد سكان المحافظة منهم (١٣.١%) ذكور و (٣٣.٢%) إناث من إجمالي العاطلين عن العمل لعام ٢٠٠٧ . دائرة الإحصاءات العامة التقرير السنوي ٢٠٠٧

ب) التدريب المهني:

يؤدي قطاع التدريب المهني من خلال برامجه المتنوعة في محافظة إربد دوراً هاماً في إعداد القوى العاملة المدربة، لتلبية احتياجات سوق العمل وتنظيمه، ويساهم قطاع التدريب المهني في تطوير المحافظة وتنميتها اجتماعياً واقتصادياً، وتتولى الجهات المشرفة على هذا القطاع القيام بمهامها من خلال مراكز التدريب المهني في المحافظة. ويوجد في المحافظة (٥) مراكز للتدريب المهني وبلغ أعداد المتدربين في هذه المراكز عام ٢٠٠٨ (١٥٦٧) متدرباً و (٣٤٥) متدربة.

٥) قطاع الثقافة والرياضة والشباب

يساهم هذا القطاع بتوفير المرافق الرياضية والثقافية المختلفة من خلال مديريات الشباب ومدينة الحسن الرياضية، إضافة إلى دوره في إقامة الأندية الرياضية والثقافية التي تساهم في تطوير الحركة الرياضية والثقافية في المحافظة، ويبين الجدول عدد الأندية وعدد أعضائها في محافظة إربد.

الجدول رقم (٢-٤)

عدد النوادي والملاعب والأعضاء في محافظة إربد

| العدد | النوادي / الملاعب |
|-------|----------------------------|
| ٥٢ | النوادي الرياضية والثقافية |
| ٧٢٥٦ | الأعضاء |

| | |
|---|---------|
| ٦ | الملاعب |
|---|---------|

المصدر :- مديرية الشباب، ٢٠٠٦.

ويوجد في المحافظة (١٣) مركزاً للشباب والشابات وعدد الأعضاء المنتسبين إلى هذه المراكز (٤٧٠٠) شاباً وشابة.

٥) الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية:

يعتبر قطاع الأوقاف من القطاعات الاجتماعية الهامة في محافظة إربد، ويساهم بشكل فعّال بتوفير دور العبادة وتعيين الأئمة والوعاظ في المساجد، والتركيز على المواقع الدينية وأضرحة الصحابة، ويبلغ عدد المساجد في المحافظة ٧٩٢ مسجداً أما عدد المؤذنين فيبلغ ٨٦٨ مؤذناً. ويبين الجدول التالي عدد المساجد والوعاظ والأئمة في المحافظة.

الجدول رقم (٥-٢)

عدد المساجد والوعاظ في محافظة إربد

| العدد | على مستوى المحافظة |
|------------------|--------------------|
| المساجد | ٧٩٢ |
| الوعاظ والمرشدات | ١٤١ |
| الوعاظ والأئمة | ٥١٤ |

المصدر :- وزارة الاوقاف الأوقاف ، ٢٠٠٨.

ثالثاً: التنمية الاقتصادية:

(١) الزراعة:

يعتبر قطاع الزراعة من أهم الروافد الاقتصادية لأبناء المحافظة ومن القطاعات الداعمة للاستثمار فيها حيث تتميز المحافظة بالتنوع المناخي، وهذا يؤدي إلى تعدد الأنماط الزراعية، وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة في محافظة إربد حوالي (٤٥٠) ألف دونما منها (١٣٦) ألف دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية و(٢٧٧) ألف دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالخضراوات (٣٦) ألف دونم، هذا وتعتبر محافظة إربد الأنشطة زراعياً بين المحافظات وتشكل مصدراً رئيسياً لإحتياجات المملكة من الإنتاج النباتي والحيواني، ويبين الجدول التالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة .

الجدول رقم (١-٣)

نوع المحاصيل حسب المساحات المزروعة

| نوع المحصول | المساحات المزروعة (دونم) |
|--------------|--------------------------|
| محاصيل حقلية | ١٣٦٦٨٤ |
| أشجار مثمرة | ٢٧٧٦٠٩ |
| الخضراوات | ٣٦٠١٧ |
| المجموع | ٤٥٠٣١٠ |

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، (التقرير السنوي ٢٠٠٦).

الجدول رقم (٢-٣)

الثروة الحيوانية

| النوع | ضان | ماعز | ابل | أبقار | مزرعة/دجاج | خلايا النحل |
|-------|--------|-------|-----|-------|------------|-------------|
| العدد | ١٤٠٤٩٠ | ٧٧٥٠٠ | غ.م | ١٣٦٥٠ | غ.م | غ.م |

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة ، ٢٠٠٧.

(٢) السياحة والآثار:

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية المهمة في المحافظة والذي لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فحسب بل يشمل الجانب الاجتماعي والثقافي. ومحافظة إربد غنية بالآماكن السياحية والأثرية المهمة ، والتي يتم ادارتها والإشراف عليها من خلال مديرية سياحة اربد و(٥) مكاتب للآثار في كل من (اربد ، ام قيس ، الرمثا ، الكورة ، الاغوار الشمالية).

أهم المواقع الأثرية والسياحية :-

- ١- أكثر من (١٠٠٠) موقع أثري من تلال وقصور ومساجد اهمها ام قيس (جدارا) وطبقة فحل (بيلا) وبيت رأس (كابيتولياس).
- ٢- مقامات لعدد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وعامر بن ابي وقاص وابو عبيده الجراح.
- ٣- الحمامات المعدنية في كل من مناطق الحمة الاردنية والشونة الشمالية وأبو ذابلة.

- ٤- المتاحف وعددها (٢) هي :-
 ١- متحف اثار اربد "دار السرايا".
 ٢- متحف اثار ام قيس.

مطالب واحتياجات محافظة اربد

- ١- إنشاء مدارس أساسية للذكور والإناث بدل المستأجرة في مختلف مناطق المحافظة. (ترصد سنوي).
- ٢- إضافة أجنحة جديدة لعدد من المدارس في المحافظة. (ترصد سنوي).
- ٣- بناء مدرسة مهنية شاملة في لواء القصبه.
- ٤- إقامة مخيم كشفي دائم.
- ٥- إنشاء مديرية تربية في الاغوار الشمالية. (تحت التنفيذ)
- ٦- إنشاء كلية جامعية تتبع جامعة البلقاء في لواء الكورة.
- ٧- إنشاء مركز صحي بدل المستأجر ومركز صحي جديد في منطقة حوفا. (ترصد سنوي).
- ٨- إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية في مستشفى الأميرة بسمة.
- ٩- إنشاء عيادات أسنان في (٧) مراكز صحية في مختلف الألوية.
- ١٠- زيادة عدد أطباء الاختصاص في مستشفى الأميرة بسمة. (ترصد سنوي).
- ١١- زيادة عدد الأسيرة في مستشفى معاذ بن جبل ومستشفى أبو عبيدة. (تم التنفيذ)
- ١٢- فتح وتعبيد الطرق التي تم إدخالها للتنظيم حديثاً في مختلف مناطق المحافظة. (ترصد سنوي).
- ١٣- صيانة الطرق في العديد من الألوية. (ترصد سنوي).
- ١٤- إنشاء طرق جديدة في الألوية. (ترصد سنوي).
- ١٥- توسعة الطرق الرئيسية التي تربط الألوية بمدينة اربد. (ترصد سنوي).
- ١٦- الإستمرار في مشاريع تحسين وتطوير الأراضي.
- ١٧- دعم ومساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم.
- ١٨- تعزيز المديریات بأطباء بيطريين.
- ١٩- إنشاء محطة تنقية في دير أبي سعيد حفاظاً على المياه الجوفية والينابيع من التلوث.
- ٢٠- تحديث شبكات المياه. (ترصد سنوي).
- ٢١- إنشاء شبكات للصرف الصحي في الألوية. (ترصد سنوي).
- ٢٢- إستكمال مشروع الصرف الصحي لمناطق الحي الشرقي في مدينة اربد. (قيد التنفيذ)
- ٢٣- حل مشكلة إيصال المياه لبعض التجمعات السكانية.
- ٢٤- زيادة الإهتمام بالأمكن السياحية. (ترصد سنوي).
- ٢٥- إنشاء (٣) حدائق و (٣) منتزهات. (قيد التنفيذ حدائق الملك عبدالله الثاني)

- ٢٦- إنشاء مدينة ألعاب في مدينة إربد.
- ٢٧- إقامة مجمع رياضي في لواء بني عبيد.
- ٢٨- إنشاء حدائق عامة في عدد من الألوية.
- ٢٩- إيصال التيار الكهربائي خارج حدود البلديات للتجمعات السكانية.
- ٣٠- إنارة الطرق الرئيسية.
- ٣١- فتح مكتب لترخيص المركبات والسواقين في لواء الأغوار الشمالية.
- ٣٢- الموافقة على تعزيز الخطوط بباصات إضافية.
- ٣٣- إعادة النظر في توزيع المساعدات المقدمة للجمعيات الخيرية.
- ٣٤- إنشاء مركز لشديدي الإعاقة على مستوى إقليم الشمال.
- ٣٥- دعم الجمعيات التطوعية والخيرية.
- ٣٦- إعادة تأهيل مركز الحصن الثقافي.
- ٣٧- فتح مكتب عمل في لواء الكورة.
- ٣٨- إقامة مركز تدريب مهني في لواء الكورة.
- ٣٩- إنشاء مناطق حرفية في لواء الأغوار الشمالية.
- ٤٠- إقامة وإنشاء ملعب بلدي في لواء الطيبة.