

محافظة مأدبا

محافظة مادبا

لمحة عامة:



محافظة مادبا تضم في مكنونها العديد من المعالم الأثرية والطبيعية. تقع المحافظة جنوب العاصمة عمان على بعد (٣٣) كم ، وتشتهر بالفسيفساء والكنائس القديمة، ولعل أشهرها كنيسة الخارطه (الروم الأرثوذكس) وكنيسة الرسل وكذلك جبل نيبو ، وهي منطقة زراعيه خصبه محاطة بعدة جامعات لعل أشهرها الجامعه الالمانيه والامريكية وجامعة الزيتونه وجامعة الاسراء والمعهد العالمي.

التضاريس والمناخ:

يغلب على مناخ المحافظة مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط ويتراوح معدل سقوط الأمطار من (٢٥٠-٣٠٠) ملم، كما تتراوح درجات الحرارة في فصل الشتاء من (١٤-١) درجة مئوية، وفي فصل الصيف من (١٨-٣٢) درجة مئوية، ويبلغ ارتفاع محافظة مادبا عن مستوى سطح البحر (٧٤٠-٨٤٠) متر.

تمتاز محافظة مادبا بتنوع تضاريسها، حيث تشتهر بسهولها الواسعة المنبسطة، والتي تعمل على رقد المملكة بكميات وافرة من الحبوب، إضافة إلى مناطقها الغورية والشفاغورية، والتي تعتبر من أهم مصادر إنتاج الخضراوات والفواكه والزيتون.

الموقع والمساحة:

تبلغ مساحة محافظة مادبا حوالي ٩٤٠ كم ٢ ، أي ما يعادل (١.٠٥%) من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

بلغ معدل النمو السكاني بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ م حوالي (٢.٣%) ، وقدّر عدد سكان محافظة مادبا حسب دائرة الإحصاءات العامة لعام ٢٠٠٧ بحوالي (١٤٣١٠٠) نسمة أي ما نسبته (٢.٥%) من سكان المملكة، ويتوزع هؤلاء السكان على (٧٣) تجمعاً سكانياً، أهمها

مدينة مأدبا، ولواء ذيبان، أما باقي السكان فيتوزعون على باقي التجمعات السكانية، وتشكل نسبة السكان الذين يقطنون الريف حوالي (٧١.٤%) في حين يشكل نسبة الحضر (٢٨.٦%) من إجمالي عدد سكان المحافظة، وتبلغ الكثافة السكانية (١٥٢.٣) شخص/كم^٢، وبلغ عدد الأسر (٢٤٥٦٠) أسرة حيث بلغ متوسط حجم الأسرة (٥.٨) فرد، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى (٥١.٥%)، ونسبة الإناث (٤٨.٥%) من إجمالي عدد سكان المحافظة. والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة مأدبا.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة مأدبا

معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢	النسبة %	المساحة كم ^٢	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
٢٨٢.٣	٤٢.١	٣٩٥.٤	٧٨.١	٥٤٠.١٠	٥٧٦٣.٠	قصبية مأدبا
٥٧.٨	٥٧.٩	٥٤٤.١	٢١.٩	١٥٣٩.٠	١٦٠٧.٠	ذيبان
١٥٢.٣	١٠٠	٩٣٩.٥	١٠٠	١٤٣١.٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

التقسيمات الإدارية:

تقسم محافظة مأدبا إداريا إلى لوائين هما لواء القصبية ويضم ٤ أفضية، ولواء ذيبان الذي يضم ٣ أفضية (شاملة مركز اللواء).

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة مادبا حسب الأولوية والقرى



أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة مادبا

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		١٥٧٦٠	٩٤.٧		
١.	إنشاء أبنية نموذجية للمحاكم وقصور العدل في المملكة.	وزارة العدل	١٣٠٠	٦٠	١٠	تم طرح وإحالة العطاء على شركة ضرار صرايرة ومن المتوقع صدور أمر المباشرة خلال شهر كانون ثاني ٢٠٠٩.
٢.	تنفيذ ربط طريق مكاور- حمامات ماعين-البحر الميت.	وزارة الأشغال	٢٢٥٠	١٠٠	٨٠	العمل جارٍ في موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر تشرين الأول ٢٠٠٩.
٣.	المدينة الرياضية في مادبا.	وزارة المالية	٢٢٥٠	٩٩.٩	٨٦	العمل مستمر في موقع المشروع.
٤.	طريق مادبا الدائري.	وزارة الأشغال	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم وتم إجراء مناقشات من المخصص لمشاريع أخرى.
٥.	القرى الحضرية.	وزارة الأشغال	٢٥٠	١٠٠	-	المشروع قيد الطرح.
٦.	إكمال طريق ناعور/حسبان/مادبا.	وزارة الأشغال	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تم استلام المشروع.
٧.	طريق مادبا-جلول-المطار.	وزارة الأشغال	٧٠٠	١٠٠	١٥	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٨.	حمايات جسر الموجب.	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	٩٩	٤٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٩.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	٥٥٨	١٠٠	١٠٠	تم الاستلام الأولي للمشروع.

١٠. تأهيل ملعب عماد الدين زكي.	وزارة التربية	٦٣٠	٩٩.٩	٩٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
--------------------------------	---------------	-----	------	----	-----------------------------

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة مأدبا

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة مأدبا (١٥٧٦٠) ألف دينار لعام ٢٠٠٨ موزعة حسب القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية في حين بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٤٩١٩) ألف دينار أي ما نسبته (٩٤.٧%) وهي ضمن المستوى المستهدف في مثل هذا الوقت من السنة كما في الشكل رقم (١).


(بالآلاف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الإنفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	١٥٧٦٠	١٤٩١٩	٩٤.٧

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٨.

شكل رقم (١)


مقارنة الاتفاق الفعلي للمشاريع الرأسمالية حسب القطاعات
لمحافظة مأدبا



ويشير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٥١.٢%) من إجمالي مخصصات محافظة مأدبا لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة ، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الترفيه والثقافة والشؤون الدينية حاز على ما نسبته (١٤.٥%) من إجمالي مخصصات محافظة مأدبا وتلاه قطاع التعليم وقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة كما هو واضح في الشكل رقم (٢).

الشكل رقم (٢).

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة مادبا



■ الحماية الاجتماعية ■ التعليم ■ الترفيه والثقافة والشؤون الدينية ■ الصحة ■ الإسكان ومراقف المجتمع ■ حماية البيئة ■ الشؤون الاقتصادية ■ النظام العام وشؤون السلامة العامة ■ الدفاع ■ الخدمات العمومية العامة

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الإشغال العامة والإسكان :-

حظيت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم رصد مبلغ (٧٩٢١.٨) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٥٠.٣%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وتم إنفاق (٧٨٩١.٩) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٦%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

التربية والتعليم :-

تم رصد مبلغ (٢٠٤٣.٦) ألف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة مادبا أي ما نسبته (١٣%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٩١٦.١) ألف دينار أي ما نسبته (٩٣.٨%) من المخصصات المرصودة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة.

الصحة :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة في المحافظة (٦٠١.١) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٣.٨%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، كما بلغ الإنفاق

الفعلي (٥٩٨.٧) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٥%) من مخصصات وزارة الصحة في محافظة مأدبا حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

الزراعة :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة في المحافظة (٦٣٩.٥) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٤%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة. وقد تم إنفاق (٧٨٩.٤) ألف دينار أي ما نسبته (١٢٣.٤%) من المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالآلاف دينار

١- انشاء ابنية نموذجية للمحاكم وقصور العدل في المملكة	
٦٥٠٠	الكلفة الكلية:
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ:
١٣٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨ :
٧٧٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١:
٦٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨:
١٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الإنتهاء من الدراسات وإعداد التصاميم وتم طرح العطاء وتمت إحالته للتنفيذ على شركة ضرار صرايرة ومن المتوقع صدور أمر المباشرة خلال شهر كانون الثاني ٢٠٠٩.	سير العمل في المشروع :
-	الأوامر التغييرية :
١٠%	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:-:
المشروع يسير دون المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء	تقييم المشروع :
-	ملاحظات :

بالآلاف دينار

2- مشروع تنفيذ ربط طريق مكاور - حمامات ماعين-البحر الميت	
٥٠٠٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
٢٢٥٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٢٢٥٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
١٠٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
٩٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
 <p>تم البدء بالمشروع بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٦ والعمل جارٍ في موقع المشروع .</p>	سير العمل في المشروع:

الأوامر التغييرية	طول الطريق (٣.٥) كم وتوجد أوامر تغييرية لـ (٦) كم باتجاه ماعين - مكاور. ٨٠% المشروع يسير حسب المخطط له ولا توجد معوقات ومن المتوقع الإنهاء من المشروع في شهر تشرين الأول ٢٠٠٩
ملاحظات:	الطريق يخدم البحر الميت وقرى جبل بني حميدة.

بالألف دينار

3- مشروع المدينة الرياضية في مادبا		الكلفة الكلية : مدة التنفيذ:
تشرين أول ٢٠٠٨	كانون الأول ٢٠٠٨	٣٠٠٠ ١٢ شهراً
		٢٢٥٠ ٢٢٤٧.٥ ٩٩.٩% ٨٠%
تم إنجاز الملعب الرياضي بشكل كامل والصالة الرياضية بنسبة (٧٧%) وبرك السباحة الدولية بنسبة (٩٤%). توجد تعديلات على المخططات التصميمية للأعمال الكهروميكانيكية بكلفة (١٢٠) ألف دينار. ٨٦%		مخصصات عام ٢٠٠٨ : الانفاق لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:: تقييم المشروع :
المشروع يسير حسب خطة العمل ومن المتوقع أن يحدث تأخر في مدة التنفيذ بسبب طبيعة الأرض الجبلية بالإضافة الى التعديلات على المخططات.		ملاحظات :
* المشروع مقسم إلى ثلاث عطاءات يتم تنفيذها هذا العام:- - عطاء تنفيذ الملعب الرياضي. - عطاء تنفيذ الصالة الرياضية. - عطاء تنفيذ برك السباحة الدولية. * توجد مرحلة ثانية لاستكمال المدينة الرياضية سيتم تنفيذها في عام ٢٠٠٩ بكلفة تقديرية (١) مليون دينار لإنشاء ساحات وملاعب سكواتش وتنس أرضي.		

بالآلف دينار

٤- مشروع طريق مادبا الدائري

٨٣٠٠ ٣٧ شهراً ١٣٠٠ (إجراء مناقلة مالية لمشاريع أخرى)	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
- المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم - المشروع يسير دون المخطط له لغاية الآن لم يتم تحديد مسار الطريق من قبل البلدية ووزارة الأشغال العامة والاسكان.	-
-	ملاحظات

بالآلف دينار

٥- مشروع القرى الحضرية

٢١٠٠٠ جديد ٢٤ شهراً ٢٥٠ من أصل ١٠٠٠ ٢٥٠ ١٠٠% ١٠% - تم تخصيص قطعة أرض (٢٠) دونم من أراضي الخزينة والمخصصة لوزارة الشؤون البلدية من أصل (١٠٨) دونم. - المشروع قيد الطرح للحالة ومن المتوقع المباشرة في التنفيذ في الربع الأول من عام ٢٠٠٩.	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
١٠% المشروع يسير دون المستوى المستهدف.	-
-	ملاحظات

بالآلف دينار

٦- مشروع إكمال طريق ناعور / حسبان / مادبا

كانون أول ٢٠٠٨	٦٣٥٠	الكلفة الكلية
	٤٠ شهراً	مدة التنفيذ
	١٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
	١٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	%١٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
	%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع منتهي وتم استلامه والمبلغ المرصود في عام ٢٠٠٨ لمطالبات متأخرة.		سير العمل في المشروع:
	%١٠٠	الأوامر التغييرية
تم إنجاز المشروع بالكامل وتم استلامه.		نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
		تقييم المشروع
	-	ملاحظات

بالآلف دينار

٧- مشروع طريق مادبا – جلول- المطار

كانون أول ٢٠٠٨	٥٥٠٠ جديد	الكلفة الكلية
	٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
	٧٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
	٧٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	%١٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
	%٨٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم طرح عطاء التنفيذ وتمت إحالته على شركة أبو شريخ للمقاولات، والعمل جار في موقع المشروع.		سير العمل في المشروع
	-	الأوامر التغييرية
	%١٥	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط له ولا توجد معوقات.		تقييم المشروع
	-	ملاحظات

بالآلف دينار

٨- مشروع حمايات جسر الموجب

	٧١٠٠	الكلفة الكلية
	٢٠ شهراً	مدة التنفيذ
	٢٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
	٢٤٧٧	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	%٩٩	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
	%٧٧	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:

سير العمل في المشروع	تمت المباشرة بالعمل بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١ وتم البدء بالإنفاق الفعلي على المشروع في شهر حزيران ٢٠٠٨.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	٤٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط له ولا يوجد معوقات
ملاحظات	-

بالآلف دينار

٩- مشروع اسكان الاسر الفقيرة	
كانون أول ٢٠٠٨	تشرين أول ٢٠٠٨
٢٢٥٠٠	١٢ شهراً
٥٥٨	٥٥٨
٥٥٨	١٠٠%
١٠٠%	١٠٠%
الكلفة الكلية	٢٠٠٨
مدة التنفيذ	٢٠٠٨
مخصصات عام	٢٠٠٨/١٢/٣١
الإنفاق الفعلي حتى	٢٠٠٨
نسبة الإنفاق من المخصص	٢٠٠٨
نسبة الانجاز لعام	٢٠٠٨
سير العمل في المشروع	تم إنجاز (٣) مشاريع إسكانية وتم استلامها وهي (الأشعل، المشرفة الهلالية) أما إسكان غرناطة فهو قيد الإستلام الأولي.
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%
الأوامر التغييرية	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات .
تقييم المشروع	-
ملاحظات :	-

بالآلف دينار

١٠- مشروع تاهيل ملعب عماد الدين زكي	
كانون أول ٢٠٠٨	تشرين أول ٢٠٠٨
٩٣٥	٢٤ شهراً
٦٣٠	٦٢٩
٦٢٩	٩٩.٩%
٨٠%	٩٩.٩%
الكلفة الكلية	٢٠٠٨
مدة التنفيذ	٢٠٠٨
مخصصات عام	٢٠٠٨/١٢/٣١
الانفاق الفعلي لغاية	٢٠٠٨
نسبة الإنفاق من المخصص	٢٠٠٨
نسبة الانجاز لعام	٢٠٠٨
سير العمل في المشروع	تم إنجاز (٣) مشاريع إسكانية وتم استلامها وهي (الأشعل، المشرفة الهلالية) أما إسكان غرناطة فهو قيد الإستلام الأولي.
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%
الأوامر التغييرية	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات .
تقييم المشروع	-
ملاحظات :	-

العمل جار في موقع المشروع ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في شهر آذار ٢٠٠٩ . (٢٣٥) ألف دينار حدوث انبعاجات في فوهة المدرجات وإضافة جدران خارجية وغرف للاعبين وإضافات صحية جديدة. ٩٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
-	ملاحظات

مطالب واحتياجات محافظة مادبا

- ١- دعم السياحة الداخلية وتحسين مداخل المدينة .
- ٢- توسيع المساحات المشمولة بالصرف الصحي .
- ٣- دعم المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية .
- ٤- الاسراع في تنفيذ المدينة الصناعية في مادبا .
- دعم مشروع تطوير السياحة في مادبا .
- دعم البلدية لتحسين مداخل المدينة وتنفيذ الطريق الدائري .
- تحديث شبكات المياه في لواء ذيبان وايصال المياه للمواطنين واعفائهم من اثمان عدادات المياه والتي اتلفت جراء موجة الصقيع .
- انشاء جامعة في لواء ذيبان .
- زيادة مخصصات محافظة مادبا ولواء ذيبان للمشاريع في الموازنة .
- ايجاد حلول لمساكن المواطنين القائمة على اراضي الدولة واعطائهم اذونات اشغال لايبصال الكهرباء والماء لمنازلهم .
- انشاء مستشفى عسكري في لواء ذيبان وتوفير عيادة عيون في مستشفى الاميرة سلمى .
- تعيين قاضي صلح ومدعي عام وقاضي شرعي في لواء ذيبان .
- توفير دوائر حكومية في لواء ذيبان لخدمة المواطنين .
- اعادة النظر في التقسيمات الادارية واستحداث لواء يضم قضاء ماعين والفصيلية وجريفة .
- دعم مربى الاغنام في المحافظة /فتح باب التصدير للاغنام .
- مراقبة التجار ومربي الاغنام والمزارعين الذين يقومون بالحصول على الاعلاف المدعومة بطريقة غير شرعية وذلك من خلال الاجهزة المعنية .

- تحويل المحافظة الى منطقة تنمية سياحية خاصة .
- زيادة مخصصات البلديات الصغيرة والمصنفة بالفئة الثانية والثالثة .